

PLANIFICACIÓ PROJECTE PLANTA DE SANEJAMENT DE TERRES AL MUNICIPI DE JORBA (ANOIA)

Id	Nombre de tarea	Duración	año 1				año 2				año 3				año 4				año 5				año 6				año 7			
			T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1		
1	INICI: AAI + LLIC. OBRES	1 día?	◆ AAI + LLIC. OBRES DISPONIBLE																											
2	EXECUCIÓ FASE 1	171 días	▶ FASE 1: SERVEIS GENERALS I 50% BIOPILES																											
3	preparació del terreny	20 días	[Barra de Gantt]																											
4	obra civil	60 días	[Barra de Gantt]																											
5	edificacions	40 días	[Barra de Gantt]																											
6	instal.lacions	40 días	[Barra de Gantt]																											
7	maquinària	20 días	[Barra de Gantt]																											
8	acabats	20 días	[Barra de Gantt]																											
9	posta en marxa	10 días	[Barra de Gantt]																											
10	FASE 1 operativa	1 día	◆ FASE 1 en marxa: 9 mesos més tard de l'inici d'obres																											
11	EXECUCIÓ FASE 2	41 días	▶ FASE 2: AMPLIACIÓ SUPERFÍCIE BIOPILES																											
12	ampliació tractament biopiles	40 días	[Barra de Gantt]																											
13	FASE 2 operativa	1 día	◆ FASE 2 operativa: 2 anys més tard de posta en marxa FASE 1																											
14	EXECUCIÓ FASE 3:	81 días	▶ FASE 3: RENTAT I ESTABILITZACIÓ																											
15	obra civil	20 días	[Barra de Gantt]																											
16	edificacions	10 días	[Barra de Gantt]																											
17	instal.lacions	20 días	[Barra de Gantt]																											
18	maquinària	30 días	[Barra de Gantt]																											
19	acabats	10 días	[Barra de Gantt]																											
20	posta en marxa	20 días	[Barra de Gantt]																											
21	FASE 3 operativa	1 día	◆ FASE 3: 2 anys més tard de fase 2																											
22	EXECUCIÓ FASE 4:	81 días	▶ FASE 4: DESORCIÓ																											
23	obra civil	20 días	[Barra de Gantt]																											
24	edificacions	10 días	[Barra de Gantt]																											
25	instal.lacions	20 días	[Barra de Gantt]																											
26	maquinària	30 días	[Barra de Gantt]																											
27	acabats	10 días	[Barra de Gantt]																											
28	posta en marxa	20 días	[Barra de Gantt]																											
29	FASE 4 operativa	1 día	◆ FASE 4: 1 any més tard de fase 3																											