

Ajuntament d'Argentona



**VEÏNAT DE SANT MIQUEL DEL CROS  
(ARGENTONA)**

**PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL**

**ABRIL 2007**

*El barri de Sant Miquel del Cros fou construït en la dècada dels anys 60 i 70, en un indret allunyat del nostre centre urbà i tradicional. És un barri residencial que acull una població d'uns 1.000 habitants aproximadament. Està situat a prop de la Riera d'Argentona i està encerclat per dues autopistes (AP-7 i C-32), i per polígons industrials. Està situat al límit del nostre terme municipal i tocant amb els termes de Cabrera de Mar i Mataró.*

*La segregació física del barri respecte del nucli urbà tradicional li atorga unes característiques diferents en comparació amb altres sectors del nostre municipi. Des de sempre hem treballat perquè la separació física de Sant Miquel del Cros no impedeixi la integració social, com a vilatans i vilatanes d'Argentona, dels seus habitants.*

*Per això, l'ajuntament d'Argentona ha donat suport i potenciat la vida associativa del barri, on hi ha un important nivell de participació ciutadana a través d'entitats com l'associació de Veïns de Sant Miquel del Cros, de l'associació Cultural Sentimiento Andaluz, el club de futbol i de botxes, l'AMPA del CEIP de Sant Miquel del Cros o la de l'escola bressol municipal Cargol Treu Banyà. També en aquest sentit el projecte que presentem preveu la creació d'una oficina d'informació i participació al barri.*

*L'ajuntament d'Argentona també ha treballat per dotar de serveis al barri de Sant Miquel del Cros, que disposa ja en l'actualitat d'una escola bressol municipal, d'un Centre d'educació infantil i primària, d'un centre obert, un consultori mèdic, d'un espai per a joves, d'un camp esportiu o, fins i tot, de la figura de policia de barri.*

*També en el camp de les inversions en infraestructures s'ha fet un import impuls en els darrers anys, tan pel que fa als equipaments on s'hi ofereixen serveis com a les inversions en infraestructures urbanes.*

*Els veïns han tingut també un paper molt important en l'àmbit de les inversions, ja que en els darrers temps s'han realitzat els projectes de reforma de cobertes i façanes dels edificis del barri*

*Tot i aquest esforç, el barri necessita d'un major impuls, que ultrapassa la capacitat d'actuació de l'ajuntament i, en aquest sentit, la Llei de millora de barris que necessiten especial atenció és l'oportunitat per confeccionar un projecte global i integral capaç de transformar la situació actual.*

*La llei de barris és una gran oportunitat per a Sant Miquel del Cros, perquè li pot aportar importants ajuts econòmics. Aquest projecte es presenta amb l'objectiu de fomentar la inclusió social de la població, millorant la connexió física, i augmentant el grau d'integració de la població del barri i Argentona.*

*Ester Merino i Tarafa  
L'Alcaldessa d'Argentona*

## **EQUIP REDACTOR**

### **Valeri Consultors Associats**

**Natàlia Bellés i Juan**  
Arquitecte col. núm. 25813-1

**Narcís Roig i Jover**  
Arquitecte col. núm. 3945-4

### **Ajuntament d'Argentona**

**Ester Merino i Tarafa**  
La Il·lustríssima Alcaldessa d'Argentona

**Montserrat Coll Mañosa**  
Tècnica de Planificació i Comunicació Corporativa

**Teresa Esteban Castellví**  
Advocada Urbanística

**Carme Hervàs Osuna**  
Tècnica d'Urbanisme

## Justificació de l'àrea

El veïnat de Sant Miquel del Cros és un polígon d'habitatges homogeni, nascut en l'onada immigratòria que va patir Catalunya en els anys 60 i 70. Fruit d'aquesta pressió immigratòria es va permetre construir el barri en el seu emplaçament: entre dos polígons industrials en el límit del terme municipal allunyat del centre d'Argentona, flanquejat a pocs metres per la riera d'Argentona i posteriorment per l'autopista. Aquest fet ha creat una sensació d'abandonament respecte els altres barris que s'accentua per les mancances d'infraestructures i equipaments que encara persisteixen. A més, el nivell socio-econòmic i laboral baix dels veïns i la nova immigració extracomunitària fan que comencin a aflorar tensions socials entre els diversos grups. Així doncs el veïnat, seguint les pautes de l'article 5 de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial compleix en els següents camps:

- La millora de l'espai públic i la dotació d'espais verds.
- La rehabilitació i l'equipament dels elements col·lectius o comuns dels edificis.
- La provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu.
- La incorporació de les tecnologies de la informació dels edificis.
- El foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.
- L'equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments.
- El desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri.
- L'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.

## Síntesi del projecte

Mitjançant el Projecte d'Intervenció Integral es pretén assolir tres objectius complementaris. D'una banda, es vol **acabar amb les deficiències d'infraestructures i equipaments** existents més de 30 anys després de la construcció del barri. També es vol **augmentar la qualitat de vida dels veïns amb cursos d'integració social i de formació laboral** per a permetre cohesionar el barri i augmentar les sortides professionals dels seus habitants. Finalment, també es vol **millorar la relació que hi ha entre el barri i la resta d'Argentona en les dues direccions**, per fer que el Veïnat del Cros sigui, realment, un barri més d'Argentona.

# ÍNDEX

<b>A. DELIMITACIÓ DE L'ÀREA URBANA</b>	<b>5</b>
<b>B. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA I SOCIOECONÒMICA</b>	<b>7</b>
• B1. Descripció de l'estat de conservació de l'edificació	8
• B2. Descripció de la població	10
• B3. Descripció de la situació econòmica	12
• B4. Descripció de la situació social	14
• B5. Associacionisme i participació ciutadana	16
• B6. Descripció de la situació mediambiental	18
• B7. Descripció de la situació urbanística: xarxes de serveis i dotacions d'equipaments	20
• B8. Conclusions	23
• BG. Documentació gràfica	24
<b>C. PROPOSTA D'ACTUACIÓ. MEMÒRIA</b>	<b>29</b>
• C0. Introducció	30
• C1. Estratègia i prioritats	31
• C2. Forma de gestió de la proposta d'actuació	32
• C3. Revisió dels resultats de l'actuació	34
• C4. Valoració dels requeriments de continuïtat i manteniment	39
• C5. Calendari de desplegament del projecte	40
• C6. Aspectes financers	42
• C7. Cooperació	46
• C8. Altres intervencions públiques en el mateix àmbit	48
• C9. Conclusions	51
• C10. Detalls d'actuacions concretes	53
• CG. Documentació gràfica	70
<b>QUADRES RESUM</b>	<b>74</b>
• Q1. Quadre resum d'indicadors	75
• Q2. Quadre resum calendari de desplegament	76
• Q3. Cronograma	77
• Q4. Quadre resum d'actuacions no finançables	78

## **A. DELIMITACIÓ DE L'ÀREA URBANA**

**El veïnat de Sant Miquel del Cros** està situat dins el terme municipal d'**Argentona**, un municipi de la comarca del Maresme, a 33 km de Barcelona i a 3 km del centre urbà de Mataró, amb una extensió geogràfica de 25 km<sup>2</sup> i amb una població 10.282 habitants.

L'àrea urbana objecte d'aquest projecte està situada en l'anomenat veïnat de Sant Miquel del Cros del terme municipal d'Argentona. Tot i pertànyer a Argentona està a tres quilòmetres del centre urbà. Censalment, el sector de referència forma part, juntament amb el veïnat de Madà, del Districte 1r, Secció 3a, del municipi d'Argentona. Aquest sector queda **molt proper als municipis veïns de Mataró i Cabrera de Mar**.

L'origen del barri cal situar-lo a l'època de l'expansió industrial dels anys 60 i 70 a la comarca del Maresme. És, doncs, un exemple de l'urbanisme d'urgència de l'època. La majoria de la població resident són immigrants o descendents seus, sobretot d'Andalusia i Extremadura, que en aquells anys arribaven en gran quantitat. En aquest moment hi resideix una població d'uns 1.000 habitants. Actualment, però, es produeix un canvi en la composició de la població per l'increment de població immigrada extracomunitària.

Urbanísticament, la construcció del barri es duu a terme en uns terrenys desvinculats totalment del nucli urbà, amb dèficits d'infraestructura urbana i serveis, i una orografia que contribueix encara més a aquesta desvinculació. La connexió viària principal entre el barri i Argentona és la carretera d'Argentona. **El sector està flanquejat per** quatre barreres molt importants com són **dues zones industrials** (una de les quals pertany a Cabrera de Mar), **la Riera d'Argentona** (que fa de frontera amb el municipi veí de Mataró) i **l'autopista C-32** (autopista del Maresme). Aquestes barreres limiten el seu creixement físic alhora que influeixen fortament en la qualitat de vida dels veïns.

L'àrea d'intervenció en el veïnat de Sant Miquel del Cros és la zona situada al voltant de l'Avinguda del Mediterrani, el carrer d'Argentona, el camí del Mig i una rotonda, objecte d'un projecte de col·laboració entre els municipis limítrofs. L'àrea d'intervenció suma una extensió geogràfica de 4,27 hectàrees, tal i com queda grafiada en el plànol de situació. Fora de l'àmbit d'actuació existeix un terreny lliure edificable propietat de l'Incasol sobre el qual s'han fet propostes per al seu desenvolupament residencial que no han prosperat, tot i que en aquests terrenys s'espera ordenar en un futur el creixement del barri.

#### **Resum de dades**

- **Nom de l'àrea d'intervenció integral:** Veïnat de Sant Miquel del Cros (Argentona)
- **Extensió geogràfica:** 4,27 ha.
- **Tipus d'àrea urbana:** polígon.
- **Núm. d'habitants del barri:** 916 (padró a gener de 2007).
- **Densitat:** 214,5 hab/ha (padró a gener de 2007).

## **B. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA I SÒCIO-ECONÒMICA**

- B1. Descripció de l'estat de conservació de l'edificació**
- B2. Descripció de la població**
- B3. Descripció de la situació econòmica**
- B4. Descripció de la situació social**
- B5. Associacionisme i participació ciutadana**
- B6. Descripció de la situació mediambiental**
- B7. Descripció de la situació urbanística**
- B8. Conclusions**
- BG. Documentació gràfica**



Les edificacions existents presenten la mateixa tipologia morfològica de polígon de blocs d'habitatges disposats geomètricament en el terreny. De la seva posició en resulten els vials que delimiten al barri i els passos i places interiors al conjunt d'edificis. El conjunt es pot englobar com un grup homogeni pel que fa a les seves característiques, tant a nivell constructiu com per les patologies que presenten.

En els terrenys de l'Incasol, al costat de l'escola i de la Plaça Salvador Dalí i limitats per l'autopista C-32, s'ha previst la construcció de 450 habitatges, ordenats com a habitatges unifamiliars, i que corresponen als sectors h1, h2 i h4 del plànol de planejament vigent.

El veïnat de Sant Miquel del Cros es compon de 7 blocs d'habitatges, que consten de planta baixa i cinc pisos, amb una planta soterrani d'aparcament a sota de cada edifici. Tots ells disposen d'ascensor, amb 4 portes per replà i tenen una superfície aproximada de 90 m<sup>2</sup>; les façanes són d'obra vista, amb acabats de rajola ceràmica i la coberta és de plaques de fibrocement. A causa del pas del temps l'estat de conservació ha anat acumulant una sèrie de deficiències que hi fan necessària una actuació integral:



Espai interior entre habitatges on s'aprecia la tipologia dels blocs.

## **B1. DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L'EDIFICACIÓ**

- **Façanes.** Les façanes presenten un bon estat de conservació exceptuant els frontals de les llosanes de balcons i els límits perimetrals dels sostres, on el revestiments amb rajola ceràmica pateixen despreniments.




Balcó amb despreniment de rajola ceràmica.

- **Cobertes.** La mala conservació de les cobertes ha generat problemes , hi sovintegen els punts amb pèrdues d'estanquitat, les filtracions de l'aigua de pluja i el consegüent deteriorament tant de la pròpia coberta com dels elements interns de les edificacions . D'altra banda, s'afegeix el perill que suposa el fet d'estar construïdes amb un material contaminant com són les plaques de fibrocement, aquest fet suposa una necessitat evident de la seva renovació i millora.


Actualment es tira endavant una campanya d'obres per millorar l'estat de les cobertes i de les façanes dels blocs d'habitatges. El cost d'aquestes obres ha estat, fins al moment, assumit directament pels veïns del barri.

L'estructura social del veïnat de Sant Miquel del Cros ve determinada pel moment en que es va produir la seva ocupació, durant el flux migratori conseqüència del procés industrialitzador dels anys 60 i 70. Els seus pobladors originals procedeixen de l'estat espanyol, sobretot d'Andalusia i d'Extremadura. Posteriorment l'evolució del veïnat original ha provocat un creixement demogràfic força elevat amb un gran volum de **població jove** en comparació amb el municipi d'Argentona.



De l'anàlisi de les dades de població es pot observar que al barri de Sant Miquel del Cros un 28,83 % dels habitants tenen entre 15 i 29 anys, mentre que a Argentona aquesta proporció és del 19,33%. Per altra banda, el segment d'edat major de 60 anys es gairebé la meitat comparat amb la resta del municipi.



En aquests últims anys, però, la composició del veïnat ha anat variant amb l'arribada d'immigració extracomunitària. D'acord amb el padró continu de població, l'1 de gener de 2007 estaven empadronats al barri 85 immigrants **extracomunitaris** sobre un total de 916 persones empadronades, la qual cosa suposa un 9,27% de la població (un 7% si es té en compte la secció censal que inclou el Veïnat del Cros i el Veïnat de Madà). Es tracta per tant d'un percentatge que gairebé triplica la mitjana d'habitats extracomunitaris del municipi d'Argentona.



## B2. DESCRIPCIÓ DE LA POBLACIÓ

Una altra dada que permet entendre l'evolució del barri és el **decreixement demogràfic** experimentat en els últims anys. D'acord amb el padró continu de població es pot veure que la població ha passat dels 1.003 habitants de 2001 als 916 habitants de 2006, la qual cosa suposa una disminució de població del 8,97%. Aquesta dada és més significativa si es compara amb l'evolució de la població total del municipi d'Argentona: s'ha passat dels 9.830 habitants de 2001 als 11.161 habitants de l'1 de gener de 2006, amb un augment del 13,54%.

Aquesta evolució de la població permet deduir una pèrdua d'atractiu evident del barri que fa que no s'hi produeixi una renovació natural de la població, i que la nova població que hi arriba sigui, en gran part, immigració extracomunitària que hi va atreta pels preus més assumibles dels habitatges, la qual cosa també permet justificar en part l'elevat percentatge de població jove.



La majoria dels habitants del barri procedeix de l'onada migratòria que es va viure a Catalunya entre les dècades dels 60 i 70. Els immigrants eren fonamentalment gent amb baix poder adquisitiu i amb un nivell de preparació baix que venien a buscar feina i una millora en la seva qualitat de vida. A més, en els anys en què es va produir la immigració, el model econòmic es basava en la preeminència del sector industrial, el qual necessitava mà d'obra escassament qualificada i especialitzada.

Aquest fet, sumat a l'aïllament del barri respecte el seu entorn immediat, ha provocat que l'origen familiar continuï marcant la categoria socio-econòmica dels seus descendents. Així, el barri es caracteritza per un pes molt important de les categories de baixa qualificació laboral, que contrasta amb una escassa presència de tècnics i de categories mitjanes laborals. A més, la majoria de la població continua tenint ocupacions relacionades amb el sector industrial, sense que es noti un augment significatiu de la importància del sector serveis, tal i com passa a Argentona i a la resta de la comarca. Aquest fet ha provocat que les crisis del sector industrial que s'han anat succeint hagin afectat amb més gran mesura la població del barri, ocasionant unes **taxes d'atur força elevades** (10,1% del veïnat), amb especial importància entre els joves i la gent més gran de 45 anys. Un altre col·lectiu amb dificultats per accedir al mercat laboral és el de les dones del veïnat. La incorporació de les noves generacions de dones joves al mercat de treball i l'increment dels estàndards de consum topa amb un mercat laboral que encara segmenta l'oferta de treball en funció del sexe dels treballadors. Així, moltes vegades, les dones de Sant Miquel del Cros es veuen obligades a acceptar feines precàries: la proporció de dones amb ocupacions eventuais és més alta que a la resta del municipi. Per altra banda, **gairebé tots els ocupats del barri en l'economia submergida són dones**.

Com a conseqüència de les característiques socio-econòmiques dels habitants del barri el nivell d'ingressos i la seva procedència és diferent respecte el conjunt del municipi. D'un costat, en el barri hi ha una alta presència de població jove activa en comparació amb la resta del municipi. Aquest segment de població té una categoria laboral baixa, té uns **ingressos baixos** i, sobretot, **precaris i sense estabilitat**. D'altra banda, aquesta major proporció de població jove implica un menor nombre de jubilats que rebin una pensió. Un altre factor important a considerar és l'elevada taxa d'atur la qual cosa fa que una major proporció del veïnat viu dels subsidis d'atur respecte el total del municipi. Finalment també cal afegir que hi ha segments significatius de la població que tenen rendes que difícilment els permetrien tirar endavant si no comptessin amb ingressos complementaris mitjançant tasques a temps parcial sovint no declarades.

Aquesta evolució (o més ben dit, no-evolució) de les realitats econòmiques de la gent del barri, des del seu origen fins a l'actualitat, lligada a les peculiars condicions geogràfiques del barri que resta aïllat de les trames urbanes d'Argentona i Mataró ha creat una certa endogàmia respecte el desenvolupament econòmic i social de la població. El fet que la majoria de famílies tinguin un nivell d'ingressos entre mitjà i baix afegit a la poca preparació que assoleixen els joves els fa entrar en un cercle viciós en què s'ha de buscar feina per tirar endavant la família (generalment una feina de baixa qualificació i, per tant, amb una baixa retribució) la qual cosa provoca que no es pugui continuar amb els estudis i augmentar el nivell de capacitació per millorar la categoria laboral i el nivell d'ingressos. Aquests fets provoquen la dependència familiar i dificulten l'emancipació dels joves per formar les seves pròpies famílies. De fet, segons el padró de 2003, el

### B3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA

84,68% de la població major de 10 anys no havia arribat a obtenir el títol de batxillerat o de mòdul de grau superior, més de 19 punts per sobre de la mitjana de Catalunya. Aquesta dinàmica es veu fins a cert punt com a 'normal', tant pels veïns del barri, ja que és allò que sempre han viscut, com per a la resta del municipi, que considera el barri com una zona, en certa manera, marginal.

Un altre símptoma de la situació econòmica del barri és l'activitat comercial existent. D'acord amb el cens de 2001 el 30,12% dels locals estaven inactius, 3,69 punts per sobre del total d'Argentona. Cal fer esment que la petita extensió del barri i el reduït nombre de locals (la majoria de blocs tenen habitatges fins i tot a les plantes baixes) fan que aquest percentatge de locals tancats tingui una major repercussió pel que fa a la vida del veïnat. Actualment al barri s'hi poden trobar uns quants bars, una botiga de roba, una de queviures, una farmàcia i una sucursal de la Caixa Laietana. Tots els comerços són de proximitat i per resoldre les necessitats bàsiques i puntuals dels veïns.


Com a conseqüència, doncs, dels punts anteriors els veïns han d'anar a buscar a fora tot allò que no poden trobar al barri. A nivell comercial s'han de desplaçar fora del barri per fer la majoria de les compres. Normalment la majoria de la gent no va a al nucli d'Argentona a comprar sinó que es desplaça a Mataró ja que està més a prop i on es poden trobar els supermercats habituals de les grans ciutats. Per altra banda, també a Mataró existeix el centre comercial Mataró Parc i a Cabrera de Mar hi ha un centre comercial Carrefour, ambdós ben comunicats per l'autopista del Maresme. Així doncs, el simple fet d'anar a comprar suposa un sobrecost de temps i de diners, ja que molta de la gent hi va en cotxe, respecte el nucli d'Argentona. Tot això fa que la vida comercial del barri sigui mínima i que la gent de fora del barri no tingui cap motivació per entrar-hi. La seqüela de tot plegat és que es fa difícil invertir i muntar un negoci al barri, ja que tot i que els locals són relativament assequibles a nivell econòmic les poques perspectives de futur que s'hi generen paralitzen les escasses iniciatives.

Finalment cal afegir que la nova població que ha arribat a viure al barri és de procedència extracomunitària en gran part. Aquesta població, de rendes baixes, es veu atreta pels preus baixos dels habitatges en comparació amb els nuclis d'Argentona i Mataró. Això intensifica i perllonga l'apatia comercial del barri ja que augmenta la proporció d'habitants amb recursos econòmics justos i amb poques possibilitats d'obrir un negoci pel seu compte.

Tal i com s'ha esmentat, la majoria de la població procedeix de la immigració que es va donar als anys 60 i 70 i que es va haver d'instal·lar en un barri construït expressament per allotjar la nova onada de població, sense els equipaments i les infraestructures necessàries per a atendre les necessitats de la població. Això va provocar una sèrie de desigualtats econòmiques i d'oportunitats de futur que encara s'esdevenen avui. No només això, sinó que la seva situació geogràfica (entre dos polígons industrials, l'autopista del Maresme i la Riera d'Argentona) no facilita la interrelació amb altres zones del municipi de manera que es crea un espai isolat, poc atractiu i sovint mal considerat per les poblacions que l'envolten.

Una diferència immediata respecte el nucli d'Argentona és la transmissió de la llengua castellana que han anat transmetent els pobladors originals cap els seus descendents. En aquest cas, el fet d'existir un aïllament tant físic com social de la població al llarg dels anys produeix, doncs, una situació on **la llengua castellana domina tots els àmbits socials** ja que no hi ha hagut, i no hi ha, contacte interlingüístic. Així, tot i que les generacions de joves són nascudes a Catalunya, no han adquirit un domini lingüístic ple del català.

Tampoc no s'ha transmès una cultura d'increment del nivell d'estudis d'una generació a la generació posterior, reproduint-se els nivells educatius d'una generació a una altra. De fet, segons les dades del padró continu de població, a 1 de gener de 2005, el 14,36% de la població no sabia llegir ni escriure, i el 54,02% dels veïns no tenien estudis. Cal esmentar també, com a dada positiva, el lleuger augment del nivell educatiu que es va produint lentament. Aquest canvi s'explica pel creixement estructural dels estàndards educatius de la població en general i per la incorporació de les dones joves al nivell secundari del sistema educatiu.



#### B4. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ SOCIAL

Una altra particularitat dels habitants del barri és el seu fort arrelament. Molts dels habitants manifesten la seva intenció de quedar-se a viure en el barri malgrat els inconvenients de comunicació. Aquest fet, que no ha de ser necessàriament negatiu,

reflecteix d'un cantó la dificultat de trobar habitatge en un altre barri per causa del nivell econòmic de gran part dels habitants del barri i a l'evolució dels preus del mercat immobiliari. Per una altra banda implica que quasi no es produeix una renovació en les característiques de la tipologia de la població. Això suposa que si no s'actua decididament per millorar les expectatives de futur dels veïns els problemes socials i econòmics del barri continuaran perpetuant-se i augmentaran les diferències de nivell de vida entre el barri i la resta d'Argentona.

Aquest augment de les diferències comença a traduir-se en el fet que a hores d'ara ja existeixen petits grups de joves en situacions properes a processos d'exclusió social que es manifesten de dues formes contraposades: reclusió i aïllament social o, al contrari, agressivitat social i subcultura marginal. Si bé no totes les situacions de fracàs escolar condueixen cap aquest camí és presumible que els joves de Sant Miquel del Cros, amb una escolarització especialment curta i precària, i amb expectatives molt reduïdes de posicionament social, són els que tenen més probabilitats de caure en aquest tipus de situacions. De fet, els pocs alumnes que cursen estudis secundaris als instituts d'Argentona o de Mataró acostumen a tenir més relació amb els seus companys d'institut que no pas amb els altres joves del veïnat.

Un altre punt de tensió entre els habitants del barri que es comença a detectar són els problemes d'acceptació envers els immigrants extracomunitaris que s'instal·len al barri. Si bé fins ara no s'ha produït cap incident, sí que es detecta una mala opinió sobre els immigrants per part de la població autòctona (immigrant en el seu dia, o descendent d'immigrants) i un desconeixement de la realitat de la immigració actual i dels nous veïns. No només això, sinó que, d'acord amb les experiències dels Serveis Socials de l'Ajuntament d'Argentona, també es produeixen episodis de fricció entre les diferents ètnies i grups de població segons el seu origen. I, encara més, també es mantenen les males relacions existents entre diverses famílies, independentment del seu origen, fet que no ajuda a la convivència dels veïns en un barri tan petit i tancat com aquest.

Evidentment, l'estructura social de Sant Miquel del Cros no només implica unes determinades condicions de treball, un cert nivell d'ingressos i uns hàbits de consum, sinó que es produeix i reproduïx en l'esfera, molt més simbòlica, de les xarxes relacionals entre la població. En efecte, la situació del barri i la seva pobra vida social fan que la població es desplaci tant per anar a treballar, per anar a comprar com per gaudir del temps lliure i d'oci. La majoria de la població, però, no es desplaça a Argentona sinó que va cap a la ciutat de Mataró. La seva proximitat fa que la població del barri mantingui amb aquest municipi més relacions de tot tipus que amb Argentona. **És en l'àmbit laboral on més es pot apreciar la dependència de Sant Miquel del Cros respecte a Mataró.**

La major mobilitat dels residents del barri cap a Mataró es reflecteix en una valoració més positiva cap aquesta ciutat que cap a Argentona. Els aspectes més valorats són, per una banda, el potencial de dinamisme econòmic i, per una altra, la proximitat d'equipaments i serveis. Es pot apuntar, doncs, que la ciutat de **Mataró ha assumit en molts aspectes el paper de centre de serveis de Sant Miquel del Cros**. La proximitat d'un nucli urbà com Mataró, però, no pot suplir la manca d'equipaments i serveis bàsics que no existeixen en el barri i que afecten substancialment a la qualitat de vida d'una població relegada, ja d'entrada, a les posicions baixes de l'estructura social, a la desigualtat socio-econòmica i a la falta de recursos per millorar.

Aquests factors, doncs, impliquen una major necessitat de mobilitat dels veïns. Així, el temps que inverteix la població en els seus nombrosos desplaçaments a Mataró depèn de la disponibilitat de transport privat que tingui ja que la falta d'un transport públic amb una alta freqüència de pas en el barri (actualment només hi ha una línia d'autobusos que passa cada hora i que no funciona els dissabtes a la tarda ni els diumenges) dificulta enormement els desplaçaments a un bon nombre de punts estratègics: estació de ferrocarril de Mataró, Hospital de Mataró, centre d'Argentona, centres comercials, etc. Aquest dèficit en transport públic explica que el mitjà de transport més utilitzat pels residents del barri sigui el cotxe, especialment per part dels homes. Aquest fet es considera, per tant, una despesa econòmica afegida per als residents que disposen de vehicle propi i alhora un altre signe de isolament per als qui no en tenen.



D'acord amb les dades socials, econòmiques i amb la singular situació del barri amb el seu entorn cal ressaltar l'escàs nombre d'activitats socioculturals i de lleure actiu que duu a terme la població de Sant Miquel del Cros. El nivell de pràctica d'activitats de lleure fora de la llar és especialment baix. En aquest sentit es pot apuntar que la categoria socio-econòmica de la població, i molt especialment el seu nivell d'estudis, tenen una gran importància per explicar el poc pes que tenen les activitats de lleure amb una major càrrega cultural entre la població d'aquest veïnat.

La dedicació més gran a una o altra mena d'activitat de lleure és un reflex evident de les condicions objectives d'existència en què es desenvolupa la vida quotidiana d'aquestes famílies així com del seu emplaçament en l'encreuament de les desigualtats socials. Un dels mecanismes de diferenciació educativa en funció de l'origen social que s'ha de tenir present en aquest sentit és el nivell de despeses extraescolars de les llars, clarament inferiors en aquelles amb un nivell socio-econòmic superior.

Un altre punt que cal tenir en compte pel que fa al desenvolupament de la vida ciutadana i que s'ha esmentat en l'apartat anterior del projecte és la dificultat que hi ha per a la integració de la immigració nouvinguda al barri per causa de la mala percepció que en tenen els veïns que hi resideixen des de fa més anys. Això fa que no existeixi el millor clima social per a permetre una implicació de tot el veïnat en un projecte comú de participació i convivència, i alhora per emprendre iniciatives col·lectives per a la millora de les relacions entre veïns.

Per altra banda, el fet que la majoria de relacions laborals, econòmiques i d'oci de la gent del barri es produeixin a fora, fonamentalment a Mataró, tampoc ajuda a la participació dels veïns en el dia a dia del barri. Com ja s'ha comentat per al cas dels joves que cursen estudis secundaris, la majoria tenen els lligams a l'institut i no dins del barri, el mateix fet és repetit per la resta de veïns que creen l'àmbit d'oci prop dels llocs de treball i per tant, actualment, gairebé forçosament fora del barri.

També cal subratllar que la degradació en augment constant del barri, amb places descurades i amb moltes de les zones verdes sense urbanitzar, són un handicap per a permetre la celebració d'actes populars, concentracions i festes al barri.

La relació de les entitats existents en el barri i les seves activitats és la següent:

- **Associació de Veïns Sant Miquel del Cros.** Associació que reuneix els veïns del barri per defensar els interessos comuns dels seus habitants. Denúncia les problemàtiques del barri i intenta intercedir per a la seva resolució. Disposen de local de reunió, i és la única entitat promoguda pràcticament en la seva totalitat pels propis veïns.
- **Centre Obert.** El centre obert és un servei necessari per a promocionar el benestar social d'una part dels infants i adolescents que pertanyen a famílies amb pocs recursos econòmics i culturals. Organitza esplais i estades d'aprenentatge gratuïtes per als nens a l'estiu. També duu a terme el Programa de Garantia Social per fer que els joves que no han cursat formació professional o ESO rebin una formació professional adequada intentant així millorar la seva inserció en l'àmbit laboral amb més garanties de futur.

## B5. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

- **Espai Jove.** L'espai jove és un servei socio-educatiu dirigit als joves d'entre 13 i 18 anys que viuen al barri. És un espai de trobada on es desenvolupen tallers i activitats de grup amb el suport de 3 educadores que intenten abordar els interessos i les problemàtiques dels joves d'avui en dia.
- **Escola Bressol Cargol Treu Banyà.** Escola bressol municipal dirigida per un equip de mestres que funciona en regim de cooperativa juntament amb l'escola bressol El Gegant del Pi.
- **Associació de Mares i Pares del CEIP Sant Miquel del Cros.** Associació de mares i pares que porta a terme activitats per als infants (casal d'estiu, servei de menjador, festes, activitats extraescolars, etc.).
- **Centre Cultural Sentimiento Andaluz.** Centre cultural de difusió de la cultura andalusa, zona de procedència de gran part del veïnat.

Nota: el Centre Obert, l'Espai Jove i el Centre Cultural Sentimiento Andaluz no estan dins els límits de la zona d'actuació del projecte tot i que donen servei als veïns del barri.

La situació del barri des d'un punt de vista ambiental és complexa. En un primer punt cal analitzar el barri des de la vessant geogràfica de la seva situació. Així, des d'aquest punt de vista, queda clar que la situació del barri no és bona ja que queda enclaustrat entre dos polígons industrials, l'autopista del Maresme i la Riera d'Argentona. L'origen d'aquesta situació ve donada pels processos d'especulació que es van viure durant les onades migratòries dels anys 60 i 70 i que van permetre la construcció de barris en llocs poc escaients i sense els equipaments i els accesos necessaris.

Aquesta situació, doncs, provoca una mala qualitat de vida pel que fa a la interacció del barri amb l'entorn que l'envolta. Per un costat, les indústries i l'autopista són una font de soroll, contaminació atmosfèrica i no donen una imatge de barri consolidat sinó que en moltes ocasions es considera tot el conjunt com a polígon industrial. A més, en el carrer d'Argentona es produeix un significatiu trànsit de camions i furgonetes que es dirigeixen a les fàbriques i magatzems de la zona industrial del carrer, just al davant dels blocs d'habitatges, provocant sorolls, pols i males olors. Per altra banda, l'existència de les indústries i l'autopista accentuen encara més la sensació d'aïllament del barri i fa que no sigui atractiu sortir passejant del barri, i molt menys, arribar-hi caminant. Tot i l'existència d'un carril bici connectat amb Argentona, no existeix continuïtat amb els altres nuclis (Cabrer de Mar i Mataró) i la seva arribada al barri es fa a través de la rotonda que hi ha a l'entrada, amb el perill que això suposa per als ciclistes per causa del trànsit existent.



Carrer Argentona. Vegeu les fàbriques a la part esquerra de la fotografia i la quantitat de cotxes que hi circulen. Al fons del carrer hi ha l'autopista C-32.

## B6. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ MEDIAMBIENTAL




Av. del Mediterrani. Vegeu les indústries al fons a l'esquerra de la fotografia.

Pel que fa a la recollida de residus del barri, si bé està implantat el sistema de recollida selectiva, com a la resta del municipi, les taxes de residus reciclats són inferiors. Aquest fet es deu a que els veïns no tenen assumits com a necessaris els principis de la reducció, reutilització i reciclatge.

Finalment també s'ha d'afegir el problema de les males olors que causa el clavegueram de la zona. La xarxa de clavegueram pluvial que hi ha al barri és insuficient i fa que quan hi ha una pluja forta, per les condicions orogràfiques del barri, quedi aigua formant bassals i, amb els dies, comenci a desprendre males olors. Per altra banda, la xarxa de clavegueram d'aigües residuals està connectada a la xarxa que prové del polígon industrial que està al costat de la Riera d'Argentona. Entre altres indústries aquest polígon compta amb escorxadors de bestiar els quals, quan aboquen l'aigua residual o quan hi ha càrrega i descàrrega de bestiar, provoquen episodis en què les males olors s'incrementen fins a nivells molt desagradables.

A nivell urbanístic la situació del barri tampoc millora gaire ja que la majoria de places, carrers i espais intersticials entre els blocs són d'una construcció de poca qualitat, alguns, fins i tot, amb exemplars d'arbres morts. De fet, segons el planejament vigent, el 60,58% de les zones verdes previstes no han estat executades. L'única zona verda existent arrelada del barri és la Plaça Burriac, situada en la franja de terreny que hi ha entre els blocs d'habitatges i les escoles.



L'origen i l'emplaçament del barri van propiciar que el seu naixement i desenvolupament posterior partís d'una situació amb greus mancances d'equipaments i infraestructures. Si bé la situació ha anat millorant amb el temps, encara persisteixen greus deficiències. Aquestes deficiències són les següents:

- **Conservació de la pavimentació.** Hi ha problemes amb el material del paviment i hi ha algunes zones bastant crítiques com és el carrer Argentona o a l'avinguda del Mediterrani on a partir de l'escola el carrer no està asfaltat. Cal afegir també que la rotonda d'entrada al barri està molt mal conservada. Aquests fets empitjoren la imatge del barri i al mateix temps suposen un perill tant per al trànsit rodat com per als vianants.



Avinguda del Mediterrani sense acabar d'urbanitzar.

Per altra banda, aquesta mala conservació s'ha traduït en l'obertura progressiva dels junts existents en les places interiors que queden sobre dels aparcaments subterranis. A causa d'aquesta obertura i per la mala execució de les ventilacions, es produeix una filtració d'aigua important a l'interior dels aparcaments en algunes de les places. Per intentar pal·liar els efectes de l'aigua s'han fet actuacions puntuals però han estat del tot insuficients. Això comporta greus problemes de filtracions d'aigua i d'humitats en els aparcaments del barri.

## **B7. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA, XARXES DE SERVEIS I DOTACIONS D'EQUIPAMENTS**



Junt obert en el paviment de la plaça de Sant Miquel del Cros per on es filtra l'aigua cap als aparcaments



Rampa d'entrada a un aparcament. Vegeu les taques produïdes per la humitat.

- **Voreres.** Les voreres dels carreres presenten un bon aspecte tot i el seu evident pas dels anys. Tot i això, no hi ha rampes per al pas de minusvàlids i els accessos als edificis tampoc no presenten cap adequació.



Vegeu les voreres sense cap mesura d'accessibilitat

- **Manteniment i espais comunitaris.** Els espais interiors entre els blocs d'habitatges tenen un estat de conservació deficient alhora que suposen un cost per a les comunitats de propietaris, sobretot la Plaça de Sant Miquel del Cros i la Plaça de Pablo Picasso.





Zona central de la plaça de Sant Miquel del Cros. Vegeu-ne el seu disseny obsolet i el deficient estat de conservació.

- **Mobiliari urbà.** Els actes de vandalisme per part d'alguns joves ha provocat que l'estat d'algunes instal·lacions hagi quedat malmès. En altres espais la urbanització ha quedat obsoleta sense haver experimentat cap procés de renovació des de la seva creació. D'altra banda, com ja s'ha comentat anteriorment, un alt percentatge de les zones verdes no disposen de cap tipus de mobiliari i donen la imatge de solar abandonat.
- **Accessibilitat viària.** Tot i l'estat acceptable de la xarxa viària, cal tenir en compte l'elevat trànsit que es produeix en el carrer Argentona per causa de les indústries que hi ha emplaçades. Respecte els carrers de vianants, si bé no existeixen com a tals sí que hi ha certs espais lliures en els espais interiors entre els edificis, tot i no estar en bon estat. D'altra banda, no s'ha promocionat el transport en bicicleta per la zona i no existeixen recorreguts assenyalats específicament. Finalment, tampoc s'ha treballat suficientment en l'eliminació de barreres arquitectòniques i en l'adequació dels equipaments i els serveis públics a les persones de mobilitat reduïda
- **Transport públic.** A la zona hi transita una línia de bus urbà des d'Argentona, amb una freqüència de pas de 60 min, que no dóna servei els dissabtes a la tarda ni els diumenges.
- **Places d'aparcament.** Els blocs d'habitatges tenen places d'aparcament en els soterranis. Tot i això el seu estat és dolent per les infiltracions d'aigua que es produeixen pel mal estat dels junts dels sostres superiors. Pel que fa als carrers tant l'Avinguda del Mediterrani com el carrer d'Argentona disposen d'amplada suficient per permetre l'aparcament ordenat de cotxes. Tot i així, en el carrer Argentona es poden veure

furgonetes i camions aparcats en doble fila durant la jornada laboral donada la presència de fàbriques i magatzems.

- **Xarxes de serveis.** Les xarxes de serveis, tot i estar en un estat de conservació correcte, presenten certes deficiències que caldria corregir com certes línies aèries: elèctriques i de telèfon. Pel que fa al clavegueram pluvial és insuficient i a vegades es formen bassals d'aigua. Respecte el d'aigües residuals, està connectat al del polígon industrial que està al costat de la Riera d'Argentona la qual cosa ocasiona episodis de males olors procedents dels escorxadors existents.
- **Equipaments.** Els equipaments existents es concentren en la zona de les escoles i en la zona del camp de futbol (fora de l'àmbit d'intervenció del projecte). També hi ha l'Associació de Veïns (en una planta baixa d'un bloc d'habitatges) i el consultori mèdic, de recent construcció. L'estat de les escoles és correcte. En canvi, els equipaments situats a prop del camp de futbol estan en un estat de conservació millorable amb sensació de provisionalitat.



Vegeu la sensació de provisionalitat de l'edifici de l'Espai Jove i el Sentimiento Andaluz (edifici gris de l'esquerra de la fotografia). Al centre s'hi pot veure el Centre Obert.

- **Necessitat d'integrar el sector a les dinàmiques de desenvolupament local d'Argentona**
- **Progressiva degradació de l'edificació**
- **Dèficits d'urbanització (clavegueram, enllumenat, pavimentació)**
- **Problemes de comunicació amb l'entorn i accessibilitat**
- **Emplaçament desafortunat entre autopistes i polígons industrials**
- **Mínima vida comercial**
- **Poca relació dels veïns amb altres barris i viceversa**
- **Augment de la immigració extracomunitària**
- **Baixos nivells educatius, laborals i econòmics**
- **Economia submergida**


## **B8. CONCLUSIONS**





VEÏNAT SANT MIQUEL DEL CROS





DISTRICTE 3  
MADÀ

DISTRICTE 3  
CASES DEL CROS

DISTRICTE 3  
VEÏNAT DEL CROS



LLEENDA

IE SISTEMA GENERAL EXISTENT  
 IIN SISTEMA GENERAL DE NOVA CREACIÓ

IIIE SISTEMA LOCAL EXISTENT  
 IIIN SISTEMA LOCAL DE NOVA CREACIÓ

2IIIN EQUIPAMENTS  
 2aIIIN EQUIPAMENTS


2bIIIN ESPORTIU  
 3aIIIN SISTEMA D'ESPAYS LLIURES

3bIIIN SISTEMA D'ESPAYS LLIURES  
 f VERD PRIVAT

h1 ILLES DE CASES EN UNA FILERA UNIFAMILIAR  
 h2 ILLES DE CASES EN DOBLE FILERA UNIFAMILIAR

h4 ILLES DE CASES UNIFAMILIARS AGRUPADES  
 d1 SUBJECTE A ANTERIOR ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA

— DIVISIÓ SECTORS  
 - - ZONA D'ACTUACIÓ





FOTOGRAFIA 1. AVINGUDA DEL MEDITERRANI



FOTOGRAFIA 2. CARRER ARGENTONA



FOTOGRAFIA 3. PLAÇA DE BURRIAC




FOTOGRAFIA 4. CARRER DE JOAN VILANOVA I ABRIL



FOTOGRAFIA 5. PLAÇA DE SANT MIQUEL DEL CROS



FOTOGRAFIA 6. PLAÇA DE PABLO PICASSO



FOTOGRAFIA 7. PLAÇA DE SALVADOR DALÍ





CENTRE OBERT - P.G.S



ESPAI JOVE



CASA CULTURAL "SENTIMIENTO ANDALUZ"



CAMP DE FUTBOL




ESCOLA PÚBLICA - ESCOLA BRESSOL  
ENDINSÀT - AMPA



CONSULTORI MÈDIC

- - - ZONA D'ACTUACIÓ
- - - CARRIL BICI EXISTENT
- CENTRE OBERT - P.G.S
- CASA CULTURAL "SENTIMIENTO ANDALUZ"
- ESPAI JOVE
- ESCOLA PÚBLICA  
ESCOLA BRESSOL  
ENDINSÀT  
A.M.P.A
- ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
- FARMÀCIA
- PARADA AUTOBÚS
- CONSULTORI MÈDIC



## **C. PROPOSTA D'ACTUACIÓ. MEMÒRIA**

- C0. Introducció**
- C1. Estratègia i prioritats**
- C2. Forma de gestió de la proposta d'actuació**
- C3. Revisió dels resultats de l'actuació**
- C4. Valoració dels requeriments de continuïtat i manteniment**
- C5. Calendari de desplegament del projecte**
- C6. Aspectes financers**
- C7. Cooperació**
- C8. Altres intervencions en el mateix àmbit**
- C9. Conclusions**
- C10. Detall d'actuacions concretes**
- CG. Documentació gràfica**

L'objectiu del projecte és la regeneració urbana, social i econòmica del Veïnat de Sant Miquel del Cros d'Argentona. El projecte s'estructura entorn de tres grans eixos.

#### A. MILLORA DE LA RELACIÓ DEL BARRI AMB EL CENTRE DE LA CIUTAT.

La població del barri percep el centre d'Argentona com un lloc llunyà i les polítiques municipals com una cosa aliena al barri que no afecta a la seva realitat quotidiana. Si bé és cert que la distància física seguirà sent l'existent, el projecte proposa mesures per a la millora de la qualitat de vida del veïnat de forma que per un cantó el seus habitants millorin les seves expectatives laborals, socials i d'integració i per altra banda es percebi l'acció municipal en el barri, tant en el propi veïnat (perquè deixi de sentir-se en una zona discriminada) com en la resta de la vila (perquè deixi de considerar el Veïnat de Sant Miquel del Cros com un lloc marginal).

#### B. MILLORA I REORDENACIÓ DE LES INFRASTRUCTURES DEL BARRI

Una sèrie de mesures de gran envergadura seran les d'acabar d'urbanitzar els carrers que encara no ho estan i de subsanar i adaptar els espais existents que han anat patint un procés de degradació ja que no s'ha produït cap procés de renovació des de la seva construcció. També s'aprofitarà el desenvolupament de les obres per dotar de clavegueram pluvial les zones que no en tenen, per canviar l'enllumenat existent per un altre amb major eficiència energètica, per millorar la xarxa d'abastament i per eliminar les barreres arquitectòniques existents.

#### C. PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL

La peculiar situació geogràfica del barri així com les característiques socioeconòmiques dels seus veïns fan necessaris diversos programes per millorar la seva formació i la seva capacitat laboral, per integrar la nova immigració extracomunitària i per aconseguir una participació plena dels veïns en el procés de transformació i millora del seu propi barri.

- **Urbanització dels carrers sense urbanitzar o amb deficiències**
- **Clavegueram a les zones on no n'hi ha**
- **Millora del subministrament d'aigua on és deficient**
- **Adequació dels espais interiors entre els blocs d'habitatges**
- **Supressió de les barreres arquitectòniques**
- **Foment del desenvolupament sostenible. Estalvi d'energia i reciclatge de residus**
- **Programes de capacitatció laboral**
- **Programa d'integració social i cultural**
- **Programa de participació ciutadana**

## **C1. ESTRATÈGIA I PRIORITATS**



La implantació del Projecte d'Intervenció Integral (des d'ara PII) es portarà a terme a través d'una **oficina de gestió directe municipal per mitja d'una organització especial**.

Es tracta d'un òrgan especialitzat, creat a l'efecte pel propi ajuntament dins la seva estructura orgànica i sense personalitat jurídica pròpia. En conseqüència, és l'Ajuntament en sentit estricte i els seus actes són directament imputables a la Corporació municipal.

L'esmentat organisme restarà **en contacte directe amb l'Alcaldia**, il·lustrant el caràcter central que el Projecte d'Intervenció Integral suposa pel consistori, garantint la màxima agilitat i jerarquia en la presa de decisions, i per tal de facilitar l'execució i coordinació de les múltiples actuacions sectorials que un projecte d'aquestes característiques ha d'integrar.

La seva personalitat i característiques es troben regulades al Text Refós de la Llei municipal de Catalunya, TR/86 (101 i 102) i al Reglament d'Obres, Activitats i Serveis, ROAS/95 (192 a 198), i els seus trets identificadors poden resumir-se en:

- respon a l'aplicació del principi de desconcentració.
- permet efectuar una redistribució de competències en el si de l'ens local sense produir el desdoblament de personalitat que implica una nova persona jurídica.
- tractant-se d'una fórmula de gestió directa, es regeix pel que fa a les contractacions d'obres i serveis pels preceptes del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP/00).
- compta amb una secció pròpia en el pressupost municipal i amb una comptabilitat especial.
- es compon d'un consell d'administració (presidit per l'alcalde o regidor en qui delegui que incorporarà necessàriament una representació dels usuaris) i una gerència, podent-se crear – si així ho requereix la naturalesa del servei, altres òrgans complementaris -.
- el personal adscrit a l'organització és el propi de l'ens local –sigui funcionari o laboral- i manté la relació de dependència amb la corporació.
- els béns adscrits a l'organització no constitueixen patrimoni propi i els que s'adquireixen amb motiu de la gestió del servei s'incorporen al patrimoni general de l'ens local.

Pel que fa al personal adscrit a l'esmentada oficina, es configurarà amb una dotació mínima –ampliable en funció del desenvolupament del projecte- consistent en:

- una **persona responsable** amb atribucions pròpies del càrrec.
- un **tècnic en gestió de programes i participació ciutadana**, per a la gestió tècnica i seguiment dels programes i actuacions afins al seu àmbit d'actuació, així com al desenvolupament específic del Programa de Participació Ciutadana (al qual s'assigna parcialment el cost de la retribució de l'esmentat tècnic).
- un **tècnic en urbanisme i edificació**, per la gestió tècnica i seguiment, de les actuacions afins al seu àmbit professional (plans i projectes tècnics, obres d'urbanització i edificació, etc.).

## C2. FORMA DE GESTIÓ DE LA PROPOSTA D'ACTUACIÓ

- un **suport administratiu**, per a la gestió administrativa de les actuacions promogudes des de l'organisme.

El desenvolupament de les actuacions incloses en el PII es portarà a terme de forma preferent sota la fórmula de **contractació externa** a empreses, professionals i operadors existents en l'àmbit territorial del projecte, sota la direcció i supervisió del personal propi de l'organització especial. Aquesta treballarà a temps parcial a l'Ajuntament i aniran a l'oficina situada en un dels locals de Planta Baixa del Veïnat durant un horari establert.

Per a procedir a fer un seguiment objectiu de l'evolució del pla de renovació s'estableixen una sèrie de paràmetres o indicadors que descriuen fàcilment el nivell de consecució dels objectius establerts. Posteriorment, i per incidir en la dinàmica oberta al barri s'avaluarà quin ha estat el grau de satisfacció per part de la ciutadania i com ha millorat la seva qualitat de vida. Tot seguit s'enumeren els indicadors que caldria assolir segons els objectius del pla de renovació.

**Camp d'actuació 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds**

- **Actuació 1.1:** Projecte d'adequació d'espais lliures entre blocs d'habitatges ( c/Joan de Vilanova, Plaça de Sant Miquel del Cros i Plaça Pablo Picasso).

<p><b>Indicadors de realització:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• m junts renovats</li> <li>• m<sup>2</sup> pavimentats</li> </ul>
<p><b>Indicadors de resultat/impacte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % de la població del barri beneficiària de les millores</li> </ul>

- **Actuació 1.2:** Reposició i col·locació de nou arbrat.

<p><b>Indicadors de realització:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre d'arbres nous plantats</li> </ul>
<p><b>Indicadors de resultat/impacte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % de la població del barri beneficiària de les millores</li> <li>• Índex de satisfacció dels beneficiaris.</li> </ul>

- **Actuació 1.3:** Implantació d'un sistema de telegestió de l'enllumenat públic.

<p><b>Indicadors de realització:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Millora eficiència energètica. Estalvi (kWh/any)</li> </ul>
<p><b>Indicadors de resultat/impacte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % de la població del barri beneficiària de les millores</li> <li>• Índex de satisfacció dels beneficiats</li> </ul>

**C3. REVISIÓ DELS RESULTATS DE L'ACTUACIÓ**

- **Actuació 1.4:** Col·locació i reposició de mobiliari urbà.

<b>Indicadors de realització:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre d'elements instal·lats</li> </ul>
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de la població del barri beneficiària de les millores</li> </ul>

- **Actuació 1.5:** Obres de conversió en zona de vianants.

<b>Indicadors de realització:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre d'elements instal·lats</li> </ul>
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de la població del barri beneficiària de les millores</li> <li>• Millora imatge urbana</li> </ul>

- **Actuació 1.6:** Creació d'espais per a la col·locació de contenidors per a la recollida d'escombraries.

<b>Indicadors de realització:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre d'elements instal·lats</li> </ul>
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Millora de la imatge del barri</li> </ul>

- **Actuació 1.7:** Reordenació i millora de la xarxa de sanejament del barri.

<b>Indicadors de realització:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• m clavegueram instal·lat</li> </ul>
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de la població del barri beneficiària de les millores</li> </ul>

- **Actuació 1.8:** Renovació i millora del subministrament d'aigua.

<b>Indicadors de realització:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• m de canonada d'abastament instal·lats</li> </ul>
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de la població del barri beneficiària de les millores</li> </ul>

- **Actuació 1.9:** Pavimentació i urbanització dels carrers Mediterrani i Argenton.

<b>Indicadors de realització:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• m<sup>2</sup> de zones urbanitzades</li> </ul>
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de la població del barri beneficiària de les millores</li> <li>• Millora de la imatge urbana</li> </ul>

## Camp d'actuació 2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

- **Actuació 2.1:** Millores instal·lacions comunes d'aigua.

<b>Indicadors de realització:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• m junts reparats</li> <li>• m<sup>2</sup> paviment</li> </ul>
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de la població del barri beneficiària de les millores</li> <li>• Índex de satisfacció dels beneficiats</li> </ul>

### Camp d'actuació 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu

- **Actuació 3.1:** Millores al local de l'A.A.V.V.

#### Indicadors de realització:

- Nombre de persones usuàries
- Qualitat de la superfície millorada

#### Indicadors de resultat/impacte:

- % de la població del barri beneficiària de les millores
- Índex de satisfacció dels usuaris.

### Camp d'actuació 4. Incorporació de les TIC en els edificis

- **Actuació 4.1:** Instal·lació xarxa de veu i dades per permetre la connexió a internet de l'Escola Bressol Municipal del Cros i el CEIP Sant Miquel del Cros.

#### Indicadors de realització:

- Punts de connexió instal·lats.

#### Indicadors de resultat/impacte:

- % d'usuaris i treballadors beneficiats i funcionament òptim de la instal·lació

### Camp d'actuació 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

- **Actuació 5.1:** Instal·lació de plaques solars fotovoltaïques al CEIP de Sant Miquel del Cros.

#### Indicadors de realització:

- Accions de millora realitzades/total d'accions proposades (%)
- Estalvi d'energia (kWh/any)

#### Indicadors de resultat/impacte:

- % de la població del barri beneficiària de les millores

- **Actuació 5.2:** Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic el reciclatge de residus.

#### Indicadors de realització:

- Nombre d'establiments i veïns informats. Enquesta.

#### Indicadors de resultat/impacte:

- % de recollida selectiva i reciclatge

### Camp d'actuació 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i els equipaments

- **Actuació 6.1:** Servei destinat a conciliar vida familiar i la professional

#### Indicadors de realització:

- Nombre d'insercions laborals
- Nombre de derivacions a centres de formació: català, formació d'adults.
- Valoracions dels participants.

#### Indicadors de resultat/impacte:

- Aconseguir que 20 persones participin en el grups posteriors acompanyaments.
- Aconseguir un 40% d'inserció: laboral, formativa.

- **Actuació 6.2:** Fons bibliogràfic sobre dona i urbanisme

#### Indicadors de realització:

- Utilització del fons per part dels i les destinatàries.
- Nombre de llibres adquirits.

#### Indicadors de resultat/impacte:

- Aconseguir que la perspectiva de gènere estigui present en el disseny d'Argentona

- **Actuació 6.3:** Formació tècnics i tècniques municipals

<b>Indicadors de realització:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de professionals que hi ha participat</li> <li>• Nombre de sessions realitzades</li> </ul>
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aconseguir que la prespectiva de gènere estigui present en el disseny d'Argentonà</li> </ul>

**Camp d'actuació 7. Programes per a la millora social, urbanística i econòmica**

- **Actuació 7.1:** Dinamització de l'activitat comercial.

<b>Indicadors de realització:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Execució de l'acció.</li> </ul>
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valoracions dels comerciant.</li> <li>• Valoració dels residents al barri.</li> <li>• Consolidació del grup de participants.</li> </ul>

- **Actuació 7.2:** Programa de foment del treball

<b>Indicadors de realització:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Execució dels cursos</li> </ul>
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valoracions dels participants.</li> <li>• Consolidació d'un grup de participants.</li> </ul>

- **Actuació 7.3:** Programa de foment de la integració social i cultural per aconseguir millor qualitat de vida al barri.

<b>Indicadors de realització:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programació de l'oferta formativa</li> </ul>

<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguiment i avaluació de l'oferta formativa.</li> </ul>

- **Actuació 7.4:** Creació d'un Centre informació i Participació ciutadana permanent al barri.

<b>Indicadors de realització:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de persones que participen mensualment en les accions de participació ciutadana.</li> <li>• Actuacions de participació proposada per entitats i població del barri.</li> </ul>
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre total de persones que han participat en les actuacions.</li> <li>• Persones ateses. Nombre de consultes rebudes.</li> </ul>

- **Actuació 7.5:** Creació, finançament i despeses d'una oficina per a la gestió del Projecte d'Intervenció Integral.

<b>Indicadors de realització:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguiment d'assoliment dels objectius de les actuacions.</li> </ul>
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compliment, amb correcció si s'escau, del calendari de desplegament, finançament i control de gestió i despesa.</li> </ul>

**Camp d'actuació 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques**

- **Actuació 8.1:** Eliminació de barreres arquitectòniques.

<b>Indicadors de realització:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de barreres arquitectòniques eliminades</li> </ul>
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de la població del barri beneficiària de les millores</li> </ul>

- **Actuació 8.2:** Arranjament carril bici i connexió amb municipis de Cabrera i Mataró.

<b>Indicadors de realització:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Superfície guanyada de carril bici</li></ul>
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• % de la població del barri beneficiària de les millores</li></ul>

Si bé les actuacions previstes per a aquest Projecte d'Intervenció Integral es veuen limitades en el temps als cinc anys que transcorren entre 2007 i 2011 cal tenir en compte que una part de les inversions del pla estan destinades a engegar una sèrie de programes que en un futur hauran de continuar donant serveis al veïnat. Així doncs, s'han de preveure els costos que això suposarà en un futur. Cal tenir en compte, però, que els costos que aquí es descriuen són estimatius ja que depenen de l'evolució de la inflació en un futur així com de la necessitat i utilitat que es vegi que tenen els programes segons els resultats que en resultin.

- **Servei de conciliació de la vida familiar i la professional.** La formació d'aquests grups impliquen els costos de personal (educador social) i de subministraments. El seu cost s'estima en 6.150 € anuals.
- **Dinamització de l'activitat comercial.** Per a la campanya de Nadal es preveu un cost de 1.000 € anuals.
- **Programa de foment del treball.** Els cursos de formació, amb el personal i els subministrament implica uns costos de 20.500 € per any.
- **Programa d'integració social i cultural.** La perllongació d'aquest programa suposarà un cost de 6.150 € cada any.
- **El Programa de participació ciutadana suposarà una inversió de 10.240 € anuals.**
- **Per a la correcta gestió de l'execució del projecte es desenvoluparà un programa que tindrà un cost de 20.500 € anuals.**

No s'han tingut en compte els costos de manteniment que suposaran les noves urbanitzacions de l'Av. del Mediterrani i del carrer Argentona ja que seran assumides pels serveis de manteniment de l'Ajuntament. Per altra banda, altres actuacions com la substitució de l'enllumenat existent per un altre de més eficient energèticament, la instal·lació de reductors de flux, el nou clavegueram i les mesures per augmentar el reciclatge de residus no suposaran cap increment sinó un decrement dels costos corrents de funcionament i manteniment.

#### **C4. VALORACIÓ DELS REQUERIMENTS DE CONTINUÏTAT I DE MANTENIMENT UNA VEGADA COMPLETADA L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE**



Tal i com especifica el Decret 369/2004 de 7 de setembre pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles que requereixen atenció especial la durada dels treballs es limita a 5 anys, des de mitjans de l'any 2007 fins a la fi del 2011. Per a una millor planificació i interpretació de les tasques s'ha procedit a dividir les anualitats en trimestres tal i com es pot veure en el quadre II resum d'actuacions. La planificació dels treballs es divideix de la manera següent:

- **Any 2007.**

Està previst engegar ja al primer any tots els programes d'equitat de gènere, d'integració social i cultural. Amb aquesta política decidida d'apostar des d'un primer moment pels habitants de la zona, tant si són els de sempre com els nousvinguts, es proposa, d'una banda, intentar millorar la seva qualitat de vida real, quotidiana, i de l'altra, fer que la ciutadania senti la renovació del barri com una cosa seva, com una experiència engrescadora i s'hi senti implicada.

- **Any 2008.**

Durant els dos primers trimestres de l'any es faran les obres de millora del local de l'associació de veïns i s'iniciarà la instal·lació de les plaques fotovoltaïques al CEIP de Sant Miquel del Cros. També s'iniciarà el projecte de reposició i col·locació de nou arbrat.

S'instal·larà la xarxa de veu i dades als edificis i els sistemes de telegestió de l'enllumenat públic, es prendran a més les mesures per aconseguir el reciclatge de residus.

En els últims dos trimestres de l'any 2007 es confeccionaran les obres de supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat a places i habitatges.

També en aquest any es continuarà amb els programes d'equitat de gènere, socials i culturals. Complementats amb els programes de fons per a bibliografia sobre la dona i l'urbanisme, la formació de tècnics i tècniques municipals i la dinamització de l'activitat comercial.

- **Any 2009.**

A l'any 2009 s'iniciarà l'actuació als espais lliures entre els blocs d'habitatges, posteriorment a la confecció del projecte de l'any anterior. Igualment s'iniciaran les obres de reordenació i millora de la xarxa de sanejament del veïnat. Es continuaran també les obres per aconseguir el reciclatge de residus.

També en aquest any es continuarà amb els programes d'equitat de gènere, socials i culturals.

## **C5. CALENDARI DE DESPLEGAMENT DEL PROJECTE**

- **Any 2010.**

Durant l'any 2010 es continuarà amb l'actuació als espais lliures entre els blocs d'habitatges (c/Joan de Vilanova, Plaça de Sant Miquel del Cros i Plaça Pablo Picasso).

Es preveu desenvolupar les obres de col·locació i reposició de mobiliari urbà de les places. es continuarà amb la conversió en zona de vianants entre el carrer d'Argentona i el polígon de Cabrera de Mar.

Per aquest any també estan previstes les obres de millora en les instal·lacions comunes d'aigua i es durà a terme la creació dels espais per a als contenidors de recollida selectiva.

L'arranjament carri bici i connexió també està previst per a aquest any.

Per l'últim aquest any del projecte d'intervenció es preveu iniciar les obres d'adequació i urbanització dels carrer Argentona i l'avinguda del Mediterrani i l'arranjament del carril bici i la connexió amb els municipis veïns.

- **Any 2011.**

Al 2011 es finalitzaran les obres d'adequació i urbanització dels carrer Argentona i l'avinguda del Mediterrani i l'arranjament del carril bici i la connexió amb els municipis veïns.

Aquest any 2011 es preveu també l'acabament de l'actuació als espais lliures entre els blocs d'habitatges (c/Joan de Vilanova, Plaça de Sant Miquel del Cros i Plaça Pablo Picasso), la col·locació i reposició del mobiliari urbà, les obres de conversió en zona de vianants, la creació de espais per contenidors i els treballs de reordenació i millora de la xarxa de sanejament.

Per l'últim, en finalitzar l'any, s'acabaran els programes d'equitat de gènere, socials, i culturals. Amb posterioritat, i segons l'avaluació que es faci del grau d'assoliment dels objectius, es podran seguir duent a terme ja fora del pla de renovació (la integració i la dinamització d'un barri no s'acaben en quatre anys).

El Projecte d'Intervenció Integral planteja una sèrie d'actuacions dividides en programes i anualitats que queden valorats detalladament de la manera que reflecteixen els quadres següents on es relacionen les diverses fonts de finançament per a les diverses actuacions. Aquests costos també inclouen l'actualització dels preus per causa de la inflació interanual, que s'ha previst del 3% per a cada un dels cinc anys.

El total de la quantitat prevista per al desenvolupament de les actuacions representa un muntant de 1.735.648,05 €. Aquesta quantitat es preveu que sigui finançada en un 53,45 % per les aportacions del Fons de Barris (927.709,47 €), un 43,50% pel mateix Ajuntament (755.058,59 €) i el 3,05% restant (52.880,00 €) procedent d'altres fonts de finançament (aquestes altres fonts de finançament seran de les aportacions que fa el l'Incasol i els mateixos veïns de Sant Miquel del Cros).

A l'annex número 3 es detallen les inversions per a cada any.

#### **Camp d'actuació 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds**

Actuació 1.1. Projecte d'adequació d'espais lliures entre blocs d'habitatges ( c/Joan de Vilanova, Plaça de Sant Miquel del Cros i Plaça Pablo Picasso).

Termini d'aplicació	Anys 2009 – 2010 - 2011		
Valoració econòmica	Fons de barris	194.560 €	73 %
	Ajuntament	71.686,30€	27 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	266.246,30 €	100 %

- Actuació 1.2. Reposició i col·locació de nou arbrat..

Termini d'aplicació	Anys 2008		
Valoració econòmica	Fons de barris	7.910,40 €	50 %
	Ajuntament	7.910,40 €	50 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	15.820,80 €	100 %

- Actuació 1.3. Implantació d'un sistema de telegestió de l'enllumenat públic.

Termini d'aplicació	Anys 2008		
Valoració econòmica	Fons de barris	2.636,80 €	50 %
	Ajuntament	2.636,80 €	50%
	Altres	0 €	0 %
	Total	5.273,60 €	100 %

## **C6. ASPECTES FINANCERS**

- Actuació 1.4. Col·locació i reposició de mobiliari urbà a la Plaça Salvador Dalí, Plaça Burriac, Plaça Pablo Picasso.

Termini d'aplicació	Anys 2010 - 2011		
Valoració econòmica	Fons de barris	6.731,71 €	50 %
	Ajuntament	6.731,71 €	50 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	13.427,42 €	100 %

- Actuació 1.5. Obres de conversió en zona de vianants.

Termini d'aplicació	Any 2010 - 2011		
Valoració econòmica	Fons de barris	6.731,71 €	50 %
	Ajuntament	6.731,71 €	50 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	13.427,42 €	100 %

- Actuació 1.6. Creació d'espai per a la col·locació de contenidors per a la recollida d'escombraries.

Termini d'aplicació	Any 2010		
Valoració econòmica	Fons de barris	4.888,63 €	50 %
	Ajuntament	4.888,63 €	50 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	9.777,25 €	100 %

- Actuació 1.7. Reordenació i millora de la xarxa de sanejament.

Termini d'aplicació	Any 2009 - 2010		
Valoració econòmica	Fons de barris	173.015,04 €	56,66 %
	Ajuntament	134.138,96 €	43,33 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	307.200 €	100 %

- Actuació 1.8. Renovació i millora del subministrament d'aigua.

Termini d'aplicació	Any 2010-2011		
Valoració econòmica	Fons de barris	143.360 €	50 %
	Ajuntament	143.360 €	50 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	286.720 €	100 %

- Actuació 1.9. Adequació i urbanització del c/ Argentona i l'avinguda del Mediterrani.

Termini d'aplicació	Any 2010 - 2011		
Valoració econòmica	Fons de barris	102.324,83€	44 %
	Ajuntament	76.875,17 €	33 %
	Altres	51.200 €	23 %
	Total	230.400 €	100 %

Altres: 23 % Institut Català Sol.

### Camp d'actuació 2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

- Actuació 2.1. Millora en les instal·lacions comunes d'aigua.

Termini d'aplicació	Anys 2010-2011		
Valoració econòmica	Fons de barris	69.159,40 €	50 %
	Ajuntament	69.159,40 €	50 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	138.318,80 €	100 %

### Camp d'actuació 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu

- Actuació 3.1. Millores al local de l' AA.VV.

Termini d'aplicació	Anys 2008		
Valoració econòmica	Fons de barris	5.284 €	43 %
	Ajuntament	5.284 €	43 %
	Altres	1.680 €	14 %
	Total	12.248 €	100 %

Altres: 14 % Aportació de Veïns de Sant Miquel del Cros.

### Camp d'actuació 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.

- Actuació 4.1. Instal·lació xarxa de veu i dades per permetre la connexió a internet de l'Escola Bressol Municipal del Cros i el CEIP Sant Miquel del Cros.

Termini d'aplicació	Anys 2008		
Valoració econòmica	Fons de barris	1.582,08 €	50 %
	Ajuntament	1.582,08 €	50 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	3.164,16 €	100 %

### Camp d'actuació 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.

- Actuació 5.1. Instal·lació de plaques solars fotovoltaïques al CEIP de Sant Miquel del Cros.

Termini d'aplicació	Anys 2008		
Valoració econòmica	Fons de barris	19.512,32 €	50 %
	Ajuntament	19.512,32 €	50 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	39.024,64 €	100 %

- Actuació 5.2. Mesures per aconseguir reciclatge de residus.

Termini d'aplicació	Anys 2008 - 2009		
Valoració econòmica	Fons de barris	3.162 €	50 %
	Ajuntament	3.162 €	50 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	6.324 €	100 %

### Camp d'actuació 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments

- Actuació 6.1. Servei per a conciliar la vida familiar i professional.

Termini d'aplicació	Anys 2007 – 2011		
Valoració econòmica	Fons de barris	16.325,5 €	50 %
	Ajuntament	16.325,5 €	50 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	32.651 €	100 %

- Actuació 6.2. Fons bibliogràfic sobre dona i urbanisme.

Termini d'aplicació	Anys 2008 – 2010		
Valoració econòmica	Fons de barris	0 €	0 %
	Ajuntament	2.213 €	100 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	2.213 €	100 %

- Actuació 6.3. Formació tècnics i tècniques municipals.

Termini d'aplicació	Any 2008		
Valoració econòmica	Fons de barris	0 €	0 %
	Ajuntament	3.164,16 €	100 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	3.164,16€	100 %

### Camp d'actuació 7. Programes per a la millora social, urbanística i econòmica

- Actuació 7.1. Dinamització de l'activitat comercial.

Termini d'aplicació	Any 2008		
Valoració econòmica	Fons de barris	4.289 €	100 %
	Ajuntament	0 €	0 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	4.289 €	100 %

- Actuació 7.2. Programa de foment del treball

Termini d'aplicació	Anys 2007 – 2011		
Valoració econòmica	Fons de barris	54.418,64 €	50 %
	Ajuntament	54.418,64 €	50 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	108.837,28 €	100 %

- Actuació 7.3. Foment d'integració social i cultural al barri.

Termini d'aplicació	Anys 2007 – 2011		
Valoració econòmica	Fons de barris	16.325,59 €	50 %
	Ajuntament	16.325,59 €	50 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	32.651,19 €	100 %

- Actuació 7.4. Programa de participació ciutadana.

Termini d'aplicació	Anys 2007 – 2011		
Valoració econòmica	Fons de barris	27.182,77 €	50 %
	Ajuntament	27.182,77 €	50 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	54.365,54 €	100 %

- Actuació 7.5. Programa de gestió del projecte.

Termini d'aplicació	Anys 2007 – 2011		
Valoració econòmica	Fons de barris	54.418,64 €	50 %
	Ajuntament	54.418,64 €	50 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	108.837,28 €	100 %

### Camp d'actuació 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

- Actuació 8.1. Supressió de barreres arquitectòniques.

Termini d'aplicació	Any 2008		
Valoració econòmica	Fons de barris	0 €	0 %
	Ajuntament	10.547,20 €	100 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	10.547,20 €	100 %

- Actuació 8.2. Arranjament del carril bici i connexió amb municipis veïns.

Termini d'aplicació	Anys 2010 - 2011		
Valoració econòmica	Fons de barris	15.360 €	50 %
	Ajuntament	15.360 €	50 %
	Altres	0 €	0 %
	Total	30.720 €	100 %

## Introducció

Dins el marc de la reforma integral del veïnat de Sant Miquel del Cros d'Argentona es considera prioritari un pla que articuli els diferents processos participatius engegats al municipi, doni continuïtat als òrgans i canals de participació establerts i coordini les diferents actuacions que se'n derivin.

Aquest Pla haurà d'establir espais de coordinació entre diferents processos, àmbits o departaments i generar una intervenció activa dels agents socials del barri: entitats, veïns i veïnes residents al barri, etc.

D'aquesta manera, es dissenya aquest **Pla de Participació Ciutadana** de la reforma integral del barri, amb l'objectiu d'organitzar les diferents actuacions i mantenir una **coherència global** dels processos i moments participatius.

Com a pas previ, per a l'elaboració de la sol·licitud del Projecte de Reforma Integral del Sant Miquel del Cros, s'ha realitzat un treball de coneixement i seguiment continu entorn a les necessitats i oportunitats del barri desenvolupat en l'anomenada Comissió de Barri. La finalitat d'aquest treball era comptar amb les opinions i propostes del propi barri, a partir de la seva experiència quotidiana.

És en aquest marc on s'articula el Pla de Participació del Projecte de Reforma Integral, enfortint el procés engegat i establint diferents nivells de participació que queden recollits en aquesta proposta global de Pla de Participació del projecte.

D'aquesta manera, d'una **manera integral i coordinada**, s'aniran introduint els diferents moments de participació que s'obriran als veïns i veïnes del barri per debatre i recollir les seves aportacions respecte les diferents actuacions, sempre sota el seguiment de la Comissió de Barri, que vetllarà per la coordinació, informació i dinamització del procés.

### **Seguiment del Pla de Reforma Integral de la Comissió del Veïnat de Sant Miquel del Cros**

El Pla de Participació requereix d'un espai de seguiment de tot el projecte, que articuli les diferents actuacions, faci seguiment del procés i dinamitzi la participació al territori.

Al barri de Sant Miquel del Cros funciona des de fa temps la **Comissió de Barri**. Aquest organ serà l'encarregat d'exercir les funcions esmentades. Està format per representants dels grups polítics del municipi, de les entitats i serveis del barri: representants de l'equip de govern, representants dels grups municipals de l'oposició, el director del CEIP Sant Miquel del Cros, la directora de l'escola bressol Cargol Treu Banya, representants de la Casa Cultural Sentimiento andaluz, representants de l'Associació de Veïns, un representant de l'AMPA del CEIP Sant Miquel del Cros i un representant de l'entitat del grup Petanca.

## C7. COOPERACIÓ

## **Coordinació de l'elaboració i desenvolupament del Pla Estratègic de Ciutat i el Projecte Integral de Barri**

Al municipi d'Argentona està en fase d'elaboració el **Pla Estratègic de Ciutat**, que determinarà les línies estratègiques que orientaran el treball del municipi en els propers 10-15 anys.

Aquest procés d'elaboració compta amb un **òrgan de seguiment** i s'articula mitjançant diferents fases i espais oberts a la participació dels agents socials del municipi. Aquest **Comitè** està format per l'Alcalde, un representant de l'equip de govern, un representant de l'oposició, un representant CETEMSA (Centre Tecnològic i Empresarial de Mataró i Maresme), un representant Unió de Botiguers d'Argentona, un representant de la Diputació de Barcelona (PEiO), un representant de la Diputació de Barcelona (Participació Ciutadana.), un representant de la Caixa Laietana, un representant de l'equip d'Urbanisme POUM, representants del Consell Comarcal del Maresme, representants del COMCA, representants del Consell Escolar Municipal, Director del Museu del Càntir i representants del Consell Joves/Casal.

Actualment, les funcions del Comitè director són: liderar el procés d'elaboració del pla estratègic, supervisar les activitats que es desenvolupen i marcar les directrius de comunicació en cada una de les fases.

A més a més, el procés compta amb un **Plenari del Pla Estratègic**, compost per totes les persones representants d'entitats, institucions o persones a títol individual que participin en els grups de treball i les activitats portades a terme en el marc del pla estratègic. En aquest plenari està representat el barri a través de representants de les entitats i persones a títol individual residents al barri.

Per tal de **coordinar tots dos processos**, fer el seguiment dels moments participatius i de les actuacions previstes, s'han establert **dos nivells** d'interacció entre tots dos processos:

- **A nivell polític:** amb la presència dels mateixos representants polítics a tots dos òrgans: Comissió de barri i Comissió de Seguiment del Pla Estratègic.
- **A nivell ciutadà:** per una banda, amb la participació dels veïns i veïnes residents al barri de Sant Miquel del Cros en les sessions de treball que es generin dins del procés de Pla Estratègic, aportant les reflexions i treball fets al propi barri; per una altra banda, amb la participació dels representants d'entitats i veïns i veïnes a títol individual en el Plenari del Pla Estratègic.

### **Celebració de Jornades sobre espai públic al barri de Sant Miquel del Cros**

El projecte contempla actuacions en l'àmbit de l'espai públic al barri. En concret, hi ha previstes la remodelació de dues places per dotar-les de millores i equipament.

L'objectiu de les jornades proposades és obrir, a la participació dels veïns i veïnes del barri, el **debat sobre quins usos i activitats** volem fer a aquest espai públic.

La finalitat es crear un espai on tothom pugui reflexionar i debatre entorn a quin tipus d'activitats i usos volem donar a la plaça. Els resultats seran incorporats a un informe per

traslladar a l'equip redactor del projecte, per tal d'incorporar-ho al disseny final de les places.

Les jornades s'estructuraran en tres moments fonamentals. Un primer *Moment d'informació*, on es dona la informació necessària als participants per poder emetre judicis amb els coneixements necessaris, amb una bona definició prèvia entorn a les alternatives que existeixen d'acord amb les limitacions de sòl, pressupostàries, etc. Un segon *moment de reflexió*, on es permet el diàleg entre tots els participants fomentant la consolidació d'arguments. I, per últim, un *moment de tancament*, on la reflexió acaba arribant a unes conclusions, que busquin el consens en la mesura del possible.

Les sessions de treball de les jornades es desenvoluparan amb tècniques concretes de dinàmiques de grup, que faciliten el desenvolupament d'aquests criteris. La tècnica utilitzada és el taller dirigit per moderadors externs que garanteixen i faciliten la participació de tots els membres en condicions d'igualtat, efectiva i eficient.

Un cop realitzada aquestes sessions, els responsables tècnics estudiaran les propostes realitzades i s'organitzarà una sessió de devolució explicant el projectes definitius.

### **Dinamització de la Campanya de sensibilització de recollida selectiva de residus**

La implantació de recollida selectiva de residus i la sensibilització per l'ús correcte per part dels residents al barri és una de les actuacions previstes dins del Projecte de Reforma Integral del barri. El treball conjunt i en xarxa dels serveis municipals, entitats i veïns del barri és un element clau per garantir un major èxit en l'actuació. És per això que la Comissió de Barri obrirà una línia de treball sobre com portar a terme la campanya i quina és la manera més eficient per implicar als residents, d'acord amb les característiques del barri.



L'ajuntament d'Argentona es proposa ara, d'acord amb l'esperit de la 'Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial' abordar les mancances més significatives que queden per resoldre al barri (nou clavegueram, nou enllumenat, nova pavimentació, programes de mediació i integració social i laboral, etc.) i aprofitar les sinergies que es creen en impulsar un procés de renovació integral de tot el barri en tots els seus àmbits.

Des de l'Ajuntament d'Argentona s'ha impulsat durant els últims anys una política d'anàlisi i detecció de les problemàtiques existents al barri, tant a nivell urbanístic i d'infraestructures així com a nivell de les carències socials del veïnat (Informe sociològic de Sant Miquel del Cros, Fundació Jaume Bofill, octubre 2000; Pla director de l'Ajuntament d'Argentona per al desenvolupament local i de l'ocupació, Ajuntament d'Argentona, any 2004, Pla estratègic d'Argentona, any 2005). En aquests documents es feia una descripció de la realitat del barri tot posant de manifest els dèficits existents alhora que es recollien les inquietuds dels habitants. Finalment es feia una prognosi per intentar reflectir l'evolució del barri d'acord amb les activitats que s'hi duen a terme.

D'acord amb aquests estudis l'Ajuntament d'Argentona ha començat a articular una sèrie de mesures per millorar la qualitat de vida dels veïns, a continuació es presenten totes aquelles altres intervencions públiques en curs o projectades que poden ser classificades en algun dels camps següents:

Camp A: Habitatge: Construcció i rehabilitació d'habitatges  
Camp B: Serveis Socials: Programes d'atenció social de caràcter indefinit  
Camp C: Treball  
Camp D: Sanitat: dotació d'equipaments sanitaris  
Camp E: Ensenyament: dotació d'equipaments escolars  
Camp F: Comerç  
Camp G: Seguretat ciutadana  
Camp H: Altres polítiques sectorials

#### **Camp B: Serveis Socials: Programes d'atenció social de caràcter indefinit**

##### **Actuació B1: Espai jove**

Actualment els recursos destinats a la població adolescent i jove del barri, són inexistents. Fins als dotze anys els infants del barri tenen la possibilitat d'anar al Centre Obert municipal (del departament de Serveis Socials) o de fer activitats extraescolars organitzades per l'AMPA de l'escola; però els majors d'aquesta edat no tenen cap recurs lúdic extraescolar al que acudir dins el barri, excepte assistir a les classes de sevillanes del Casal del Sentimiento Andaluz. Aquest fet provoca que els joves prenguin dues alternatives: o anar a Mataró a realitzar activitats o quedar-se al barri (a casa o al carrer, per la plaça,...) i no fer res.

Aquesta realitat li resulta preocupant a Serveis Socials, doncs afavoreix que molts d'aquests joves caiguin en situacions de risc social importants i acabin presentant comportaments asocials (sobretot aquells que ja tenen problemàtiques socio-familiars importants). Aquests joves acaben convertint-se en "nois/es de carrer", col·lectiu molt difícil d'abordar i treballar des d'un context d'atenció i d'intervenció social individual i/o familiar.

## **C8. ALTRES INTERVENCIONS PÚBLIQUES EN EL MATEIX ÀMBIT**

És per això que, si es vol fer un treball socio-educatiu amb aquest grup de població, s'hauria de fer un abordament grupal, el qual ens permetria:

- Oferir un recurs específic per adolescents i joves dins del barri
- Prevenir l'aparició de situacions de risc.
- Detectar situacions de risc no conegudes fins aquell moment a Serveis Socials.
- Intervenir en les situacions de risc detectades

Import actuació	Subvenció	Ens sol·licitant	Ens que subvenciona
78.700,00 €	-	-	-
Import sol·licitat	Import concedit	En curs / projectada	
-	-	Projectada	
<b>S'han rebut o sol·licitat altres ajuts per al finançament del projecte: NO</b>			

#### Actuació B2: Centre Obert

La manca de recursos al barri i situació de problemàtica familiar generalitzada fan que els nens restin al carrer des de ben petits durant 3-4 hores diàries. La resta del temps lliure la dediquen fonamentalment a veure la TV o el vídeo i altres. En aquest entorn s'emmarca la creació d'aquest centre d'atenció a la població infantil en risc, on és preveu millorar el hàbits dels nens i nenes, potenciar les seves habilitats i formar-los en els àmbits de la cultura, les noves tecnologies, etc.

Import actuació	Subvenció	Ens sol·licitant	Ens que subvenciona
90.662,74 €	-	-	-
Import sol·licitat	Import concedit	En curs / projectada	
-	-	En curs	
<b>S'han rebut o sol·licitat altres ajuts per al finançament del projecte: NO</b>			

#### Actuació B3: Oficina de Serveis Socials d'atenció primària, el Cros

Oficina que té per funció donar resposta als problemes relacionats amb l'habitatge, la situació econòmica, els aspectes laborals i de salut, l'aprenentatge i adaptació escolar etc. Ofereix servei d'atenció a domicili per a persones amb manca d'autonomia i està format per un equip de dos treballadors socials, una educadora, una psicòloga i dos treballadores familiars.

Import actuació	Subvenció	Ens sol·licitant	Ens que subvenciona
104.050 €	-	-	-
Import sol·licitat	Import concedit	En curs / projectada	
-	-	Projectada	
<b>S'han rebut o sol·licitat altres ajuts per al finançament del projecte: NO</b>			

#### Actuació B4: Projecte Ponts de Connexió

Es pretén apropar les dones que provenen de la immigració a la cultura catalana i als serveis que les poden ajudar en el seu procés d'integració (escola, metges, serveis socials, serveis laborals,..) a través d'activitats que, alhora, les ajudin a millorar el seu coneixement de la llengua oral, mitjà pel qual s'hauran de comunicar mentre resideixin a Catalunya.

Import actuació	Subvenció	Ens sol·licitant	Ens que subvenciona
6.300 €	-	-	-
Import sol·licitat	Import concedit	En curs / projectada	
-	-	Projectada	
<b>S'han rebut o sol·licitat altres ajuts per al finançament del projecte: NO</b>			

#### Camp C: Treball

##### Actuació C1: Programes de garantia social

Programa alternatiu de formació que facilita la incorporació al món del treball i completa la seva formació per tal de, si s'escau, poder superar la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i prosseguir els estudis de formació professional reglada. Curs d'auxiliar electricista i de forner i rebosteria.

Import actuació	Subvenció	Ens sol·licitant	Ens que subvenciona
252.100 €	224.500 €	Ajuntament Argentona	Generalitat
Import sol·licitat	Import concedit	En curs / projectada	
224.500 €	224.500 €	Projectada	
<b>S'han rebut o sol·licitat altres ajuts per al finançament del projecte: NO</b>			

#### Camp D: Sanitat

##### Actuació D1: Dispensari del Cros

Servei dependent del CAP d'Argentona, que ofereix els serveis d'un pediatre, un metge de medicina general i un infermer. Atèn la població del Cros perquè no hagin de desplaçar-se al Centre d'atenció Primària d'Argentona.

Import actuació	Subvenció	Ens sol·licitant	Ens que subvenciona
39.500 €	-	-	-
Import sol·licitat	Import concedit	En curs / projectada	
-	-	En curs	

S'han rebut o sol·licitat altres ajuts per al finançament del projecte: NO

#### Camp E: Ensenyament

##### Actuació E1: Escola bressol municipal "Cargol treu banya"

Ofereix un servei educatiu amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament integral i harmònic dels infants acollint a nenes i nens de 4 mesos a 3 anys, consta d'una aula de nens i nenes de 0 a 1 any, 1 aula de nens i nenes de 1 a 2 anys i una aula de nens i nenes de 2 a 3 anys.

Import actuació	Subvenció	Ens sol·licitant	Ens que subvenciona
466.150 €	217.700 €	Ajuntament Argentona	Departament d'Educació de la Generalitat
Import sol·licitat	Import concedit	En curs / projectada	
217.700 €	217.700 €	En curs	
<b>S'han rebut o sol·licitat altres ajuts per al finançament del projecte: SI</b>			

##### Actuació E2: CEIP Sant Miquel del Cros

Centre d'educació infantil i primària de P3 a 6è.

El projecte de suport al centre per part de l'Ajuntament preveu tan l'àmbit logístic i de funcionament, com el suport a la millora en l'educació, tal i com estableix el projecte educatiu d'Argentona.

Pel que fa a l'àmbit d'infraestructura, l'Ajuntament es fa càrrec del conserge, el manteniment i millores, els subministraments, la neteja, etc... Pel que fa a l'àmbit del projecte de millora educativa, l'Ajuntament fa aportacions als projectes d'activitats docents complementàries i activitats extraescolars, projectes per a la qualitat de l'educació pública, etc.

Import actuació	Subvenció	Ens sol·licitant	Ens que subvenciona
85.800,76 €	-	-	-
Import sol·licitat	Import concedit	En curs / projectada	
-	-	En curs	
<b>S'han rebut o sol·licitat altres ajuts per al finançament del projecte: SI</b>			

#### Camp F: Comerç

##### Actuació F1: Projecte de dinamització comercial el Cros

El projecte preveu la dinamització del comerç del barri i es porta a terme conjuntament amb l'associació de comerciants d'Argentona.

S'elaboren estudis, es coordinen campanyes, es contracten serveis per a la millora de l'atractiu dels comerços, com l'enllumenat de Nadal, etc.

Import actuació	Subvenció	Ens sol·licitant	Ens que subvenciona
6.000 €	-	-	-
Import sol·licitat	Import concedit	En curs / projectada	
-	-	En curs	
<b>S'han rebut o sol·licitat altres ajuts per al finançament del projecte: NO</b>			

#### Camp G: Seguretat ciutadana

##### Actuació G1: Policia de barri. Oficina d'atenció a la ciutadania

El projecte de policia de barri inclou una oficina d'atenció a la ciutadania de la policia municipal al barri de Sant Miquel del Cros, tasques de vigilància, informació municipal, gestió i tramitació de denúncies, atenció a l'entrada i sortida de les escoles, etc.

Import actuació	Subvenció	Ens sol·licitant	Ens que subvenciona
88.400 €	-	-	-
Import sol·licitat	Import concedit	En curs / projectada	
-	-	En curs	
<b>S'han rebut o sol·licitat altres ajuts per al finançament del projecte: NO</b>			

De l'estudi de tots els punts presentats fins ara s'obtenen les conclusions que es presenten en els apartats següents :

- **Problemes existents:** degradació de l'edificació, dèficit urbanístic, emplaçament desafortunat, problemes de comunicació i accessibilitat, poca integració al nucli principal d'Argentona, mínima vida comercial, poca relació dels veïns amb persones d'altres barris i viceversa, increment molt important de l'immigració extracomunitaria, baixos nivells culturals, socials, laborals i econòmics i elevat percentatge d'economia submergida.
- **Estratègies correctores:** les mesures que es presenten en aquest projecte pel tal de millorar la qualitat de vida del veïns del barri del Cros s'ha traçat en tres grans eixos que incorporen: millores en les relacions entre el barri i el centre d'Argentona, millora i reordenació de les infraestructures de barri i posada en funcionament de programes per a la millora social.
- **Concreció d'objectius:**
  1. Urbanització dels carrers que no ho estan o que tenen deficiències
  2. Clavegueram a les zones on no n'hi ha
  3. Millora del subministrament d'aigua on és deficient
  4. Adequació dels espais interiors entre els blocs d'habitatges
  5. Supressió de les barreres arquitectòniques
  6. Foment del desenvolupament sostenible. Estalvi d'energia i reciclatge de residus
  7. Programes de capacitació laboral
  8. Programa d'integració social i cultural
  9. Programa de participació ciutadana
- **Viabilitat del projecte:** la implantació del Projecte d'Intervenció Integral es portarà a terme a través d'una oficina de gestió directa des del propi consistori per mitjà d'una organització especial amb contacte directe amb l'alcaldia. garantint la màxima agilitat i jerarquia en la presa de decisions, i per tal de facilitar l'execució i coordinació de les múltiples actuacions sectorials que un projecte d'aquestes característiques ha d'integrar. La seva personalitat i característiques es troben regulades al Text Refós de la Llei municipal de Catalunya, TR/86 (101 i 102) i al Reglament d'Obres, Activitats i Serveis, ROAS/95 (192 a 198). Es configurarà amb tècnics i administratius preparats per al seguiment i desenvolupament dels diferents programes i obres, l'execució de les quals es farà mitjançant la contractació externa.
- **Participació ciutadana:** dins el marc de la reforma integral del veïnat de Sant Miquel del Cros d'Argentona es considera prioritari un pla de participació ciutadana que articuli els diferents processos participatius engegats al municipi, doni continuïtat als òrgans i canals de participació establerts i coordini les diferents actuacions que se'n derivin. Aquest organ es basa en la continuïtat de la feina que fins ara està duent a terme la Comissió del Barri i per altra banda amb un organ de seguiment gestionat des de el Pla Estratègic d'Argentona. Tots dos

## C9. CONCLUSIONS

organismes compten amb persones integrants d'un ampli rang d'àmbits socials i professionals, amb veïns del propi barri i amb polítics amb representació plenària.

- **Impacte del projecte al barri de Sant Miquel del Cros:** la valoració d'aquest impacte objectivament es basa en la bona consecució dels objectius plantejats inicialment. Des d'aquest punt de vista el barri ha de millorar la qualitat dels edificis, augmentar les àrees urbanitzades fomentant l'arquitectura d'eliminació de barreres i construint de forma sostenible, reduir residus, millorar la comunicació cap al centre d'Argentona, i ser un inici de l'evolució social, professional i econòmica dels residents del barri.

Un cop desplegat el pla, i per incidir en la dinàmica oberta al barri s'avaluarà quin és el grau de satisfacció per part de la ciutadania i com ha millorat la seva qualitat de vida, ja que aquesta millora és sens dubte l'objectiu principal.

- **Detall d'actuacions previstes pel pla integral**

CAMP 1: MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
<b>Actuació 1.1: Projecte adequació espais públics entre blocs</b>
<p><b>Descripció de l'actuació:</b></p> <p>L'actuació consisteix en adequar i pavimentar les voreres i espais lliures que estan en els espais buits dels blocs d'habitatges ( c/Joan de Vilanova, Plaça de Sant Miquel del Cros i Plaça Pablo Picasso ) que estan deteriorats, per condicionar-los com un espai al servei de les activitats a l'aire lliure.</p>
<p><b>Objectius:</b></p> <p>Millorar i dignificar l'estat dels espais lliures entre els blocs d'habitatges. Alhora s'aconsegueix una major permeabilitat de l'espai, la qual cosa millora la vida interior, i una reducció de la sensació d'inseguretat ciutadana i permet un espai complementari per a realitzar activitats a l'aire lliure. Supressió de barreres arquitectòniques per accedir als diferents espais lliures per on passa</p>
<p><b>Beneficiaris:</b></p> <p>Veïns de Sant Miquel del Cros</p>
<p><b>Dotació econòmica prevista:</b></p> <p>Inversió total: 266.246,30 €            73% Fons Llei de Barris            27% Ajuntament d'Argentona</p>
<p><b>Calendari de desplegament:</b></p> <p>Obra a realitzar de l'any 2009 fins al 2011</p>
<p><b>Organisme o àrea responsable:</b></p> <p>Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral amb la col·laboració dels Serveis Territorials i àrea d'urbanisme de l'Ajuntament d'Argentona</p>
<p><b>Indicadors de realització:</b></p> <p>m<sup>2</sup> pavimentats</p>
<p><b>Indicadors de resultat/impacte:</b></p> <p>Nombre d'activitats que s'hi realitzin            Grau de satisfacció dels veïns</p>

## C10. DETALL D'ACTUACIONS CONCRETES

CAMP 1: MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
<b>Actuació 1.2: Reposició i col·locació de nou arbrat.</b>
<b>Descripció de l'actuació:</b> Replantar arbres morts, renovar exemplars morts i plantació de nous arbres en les places
<b>Objectius:</b> Millorar la imatge dels parcs i incrementar la qualitat mediambiental.
<b>Beneficiaris:</b> Veïns de Sant Miquel del Cros
<b>Dotació econòmica prevista:</b> Inversió total 15.820,80 € 50% Fons Llei de Barris 50% Ajuntament d'Argentona
<b>Calendari de desplegament:</b> Obra a realitzar durant l'any 2008
<b>Organisme o àrea responsable:</b> Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral amb la col·laboració de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Argentona
<b>Indicadors de realització:</b> Nombre d'arbres nous plantats
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b> % de la població del barri beneficiària de les millores Grau de satisfacció dels beneficiaris.

CAMP 1: MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
<b>Actuació 1.3: Implantació del sistema de telegestió de l'enllumenat públic.</b>
<b>Descripció de l'actuació:</b> Implantació d'un sistema de telegestió per a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat públic.
<b>Objectius:</b> Després de les obres de renovació dels punts de llum del barri de Sant Miquel del Cros, es considera important establir sistemes que permetin la millor eficiència energètica de l'enllumenat.
<b>Beneficiaris:</b> Veïns de Sant Miquel del Cros.
<b>Dotació econòmica prevista:</b> Inversió total 5.273,60 € 50% Fons Llei de Barris 50% Ajuntament d'Argentona
<b>Calendari de desplegament:</b> Durant l'any 2008
<b>Organisme o àrea responsable:</b> Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral amb la col·laboració de l'Àrea d'urbanisme de l'Ajuntament d'Argentona.
<b>Indicadors de realització:</b> Millora eficiència energètica. Estalvi (kWh/any)
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b> Percentatge de la població del barri beneficiària de les millores Grau de satisfacció dels beneficiaris

CAMP 1: MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
<b>Actuació 1.4: Col·locació i reposició de mobiliari urbà.</b>
<b>Descripció de l'actuació:</b> Renovació de bancs i papereres en mal estat a les places del barri. (Plaça Salvador Dalí, Plaça Burriac, Plaça Pablo Picasso) Col·locació de nous jocs infantils a les places del barri. (Plaça Burriac)
<b>Objectius:</b> Millorar l'aspecte general de les places existents, dotant-lo de mobiliari urbà.
<b>Beneficiaris:</b> Veïns de Sant Miquel del Cros.
<b>Dotació econòmica prevista:</b> Inversió total 13.427,42 € 50% Fons Llei de Barris 50% Ajuntament d'Argentona
<b>Calendari de desplegament:</b> Obra a realitzar durant l'any 2010 - 2011
<b>Organisme o àrea responsable:</b> Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral amb la col·laboració de l'Àrea d'urbanisme de l'Ajuntament d'Argentona.
<b>Indicadors de realització:</b> Nombre d'elements instal·lats
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b> % de la població del barri beneficiària de les millores

CAMP 1: MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
<b>Actuació 1.5: Obres de conversió en zona de vianants.</b>
<b>Descripció de l'actuació:</b> Adequació i modificació de l'espai per al pas de vianants entre el carrer d'Argentona i el polígon de Cabrera de Mar. Col·locació de senyalització i marcat del traçat per al pas de vianants.
<b>Objectius:</b> Millorar el pas dels vianants entre el carrer d'Argentona i el polígon de Cabrera de Mar.
<b>Beneficiaris:</b> Veïns de Sant Miquel del Cros.
<b>Dotació econòmica prevista:</b> Inversió total 13.427,42 € 50% Fons Llei de Barris 50% Ajuntament d'Argentona
<b>Calendari de desplegament:</b> Obra a realitzar durant els anys 2010 i 2011
<b>Organisme o àrea responsable:</b> Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral amb la col·laboració de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Argentona
<b>Indicadors de realització:</b> Nombre d'elements instal·lats
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b> % de la població del barri beneficiària de les millores Millora de la imatge urbana



CAMP 1: MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
<b>Actuació 1.6:</b> Creació d'espais per a la col·locació de contenidors per a la recollida d'escombraries.
<b>Descripció de l'actuació:</b>  L'actuació consisteix a habilitar espais semitancats per a les 5 àrees d'aportació de contenidors del barri. Consistirà en una estructura rectangular metàl·lica amb fusta rústica tractada, d'una alçada de 1.80 m. que només deixarà accedir als contenidors per davant, quedant els altres 3 cantons sense visió dels contenidors.
<b>Objectius:</b>  Evitar l'impacte visual dels contenidors des de la plaça i el carrer, i acotar el seu espai evitat que els desbordaments puntuals quedin estesos per la vorera.
<b>Beneficiaris:</b>  Veïns de Sant Miquel del Cros.
<b>Dotació econòmica prevista:</b>  Inversió total 9.777,25 €
<b>Calendari de desplegament:</b>  Acció a realitzar durant l'any 2010
<b>Organisme o àrea responsable:</b>  Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral amb la col·laboració de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Argentona.
<b>Indicadors de realització:</b>  Nombre d'elements instal·lats
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>  Millora de la imatge del barri

CAMP 1: MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
<b>Actuació 1.7:</b> Reordenació i millora de la xarxa de sanejament del barri.
<b>Descripció de l'actuació:</b>  L'actuació consistiria a construir xarxa de clavegueram en zones on és insuficient o no n'hi ha com la Plaça de Sant Miquel del Cros que pateix inundacions quan plou. Prèviament caldrà fer un pla director de tot el barri coincidint amb l'ampliació d'habitatges previst en uns terrenys de l'INCASOL.
<b>Objectius:</b>  Dotar el barri d'una xarxa de clavegueram suficient i que no produeixi inundacions.
<b>Beneficiaris:</b>  Veïns de Sant Miquel del Cros.
<b>Dotació econòmica prevista:</b>  Pressupost estimat: 307.200 € 56,66% Fons Llei de Barris 43,33% Ajuntament d'Argentona
<b>Calendari de desplegament:</b>  Obra a realitzar durant l'any 2009-2010
<b>Organisme o àrea responsable:</b>  Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral amb la col·laboració de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Argentona.
<b>Indicadors de realització:</b>  m clavegueram instal·lat
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>  % de la població del barri beneficiària de les millores

CAMP 1: MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
<b>Actuació 1.8: Renovació i millora del subministrament d'aigua.</b>
<b>Descripció de l'actuació:</b>  Renovació i millora de la xarxa de subministrament d'aigua potable de Sant Miquel del Cros.
<b>Objectius:</b>  Es pretén una millora en la qualitat del subministrament d'aigua potable, alhora que es disminueixen les pèrdues i per tant s'afavoreix l'estalvi d'aigua.
<b>Beneficiaris:</b>  Veïns de Sant Miquel del Cros.
<b>Dotació econòmica prevista:</b>  Pressupost estimat: 286.720 € 50% Fons Llei de Barris 50% Ajuntament d'Argentona
<b>Calendari de desplegament:</b>  Obra a realitzar durant l'any 2010-2011
<b>Organisme o àrea responsable:</b>  Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral amb la col·laboració de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Argentona.
<b>Indicadors de realització:</b>  m de canonada d'abastament instal·lats
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>  % de la població del barri beneficiària de les millores Millora de la imatge urbana

CAMP 1: MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
<b>Actuació 1.9: Pavimentació i urbanització dels carrers Mediterrani i Argentona.</b>
<b>Descripció de l'actuació:</b>  L'actuació consisteix en pavimentar i urbanitzar el l'Avinguda Mediterrani i el carrer Argentona, i en adequar les voreres per a l'ús dels vianants.
<b>Objectius:</b>  L'objectiu és millorar aquesta zona que serveix d'entrada al barri i assegurar la continuïtat de les voreres al llarg d'aquests carrers
<b>Beneficiaris:</b>  Veïns de Sant Miquel del Cros.
<b>Dotació econòmica prevista:</b>  Inversió total 230.400 € 44,44% Fons Llei de Barris 33,33% Ajuntament d'Argentona 22,22% Incasol
<b>Calendari de desplegament:</b>  Obra a realitzar durant els anys 2010 i 2011
<b>Organisme o àrea responsable:</b>  Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral amb la col·laboració de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Argentona.
<b>Indicadors de realització:</b>  m <sup>2</sup> de zones urbanitzades
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>  % de la població del barri beneficiària de les millores Millora de la imatge urbana

CAMP 2: REHABILITACIÓ I EQUIPAMENTS DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS
<b>Actuació 2.1: Millora instal·lacions comunes d'aigua</b>
<b>Descripció de l'actuació:</b>  L'actuació consisteix en substituir el fibrocement de la xarxa exterior d'Aigua Potable del barri del Cros i de les escomeses generals de cada edifici.
<b>Objectius:</b>  Compliment de la normativa sanitària vigent per aquest tipus d'instal·lacions i garantir els paràmetres de pressió i cabal de servei als usuaris del barri.
<b>Beneficiaris:</b>  Comunitat de propietaris dels habitatges del veïnat del Cros
<b>Dotació econòmica prevista:</b>  Inversió total 138.318,8 € 65% Fons Llei de Barris 35% Ajuntament d'Argentona
<b>Calendari de desplegament:</b>  Obra a realitzar durant l'any 2010-2011
<b>Organisme o àrea responsable:</b>  Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral amb la col·laboració de la Companyia Municipal d'Aigües, Aigües d'Argentona.
<b>Indicadors de realització:</b>  Metres lineals substituïts
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>  % de la població del barri beneficiària de les millores Índex de satisfacció dels beneficiats

CAMP 3 PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER AL·L'ÚS COL·LECTIU
<b>Actuació 3.1: Millores al local de l'Associació de Veïns</b>
<b>Descripció de l'actuació:</b>  Adequar el local de l'Associació de Veïns. Construir una rampa i eliminar les barreres arquitectòniques existents per accedir al local del bloc 7 que actualment s'utilitza per l'Associació de veïns de Sant Miquel del Cros.
<b>Objectius:</b>  Adequar i millorar les instal·lacions del local de l'Associació de Veïns de Sant Miquel del Cros i dotar-lo dels equipaments necessaris.
<b>Beneficiaris:</b>  Associació de Veïns de Sant Miquel del Cros.
<b>Dotació econòmica prevista:</b>  Inversió total 12.248 € 43% Fons Llei de Barris 43% Ajuntament d'Argentona 14% Associació de Veïns de Sant Miquel del Cros
<b>Calendari de desplegament:</b>  Obra a realitzar durant l'any 2008
<b>Organisme o àrea responsable:</b>  Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral.
<b>Indicadors de realització:</b>  Nombre de persones usuàries
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>  % de la població del barri beneficiària de les millores

<b>CAMP 4: INCORPORACIÓ DE LES TIC EN ELS EDIFICIS</b>
<b>Actuació 4.1:</b> Instal·lació xarxa de veu i dades.
<b>Descripció de l'actuació:</b>  Instal·lar una xarxa de veu i dades per permetre la connexió a internet de l'Escola Bressol Municipal del Cros i el CEIP Sant Miquel del Cros dels usuaris i treballadors/es.
<b>Objectius:</b>  Donar la infraestructura per a tenir accés a les noves tecnologies de telecomunicacions als alumnes, usuaris i treballadors de l'Escola Bressol i del CEIP .
<b>Beneficiaris:</b>  Usuaris i treballadors
<b>Dotació econòmica prevista:</b>  Inversió total 3.164,16 € 50% Fons Llei de Barris 50% Ajuntament d'Argentona
<b>Calendari de desplegament:</b>  Obra a realitzar durant l'any 2008
<b>Organisme o àrea responsable:</b>  Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral amb la col·laboració dels Servei d'Informàtica de l'Ajuntament d'Argentona.
<b>Indicadors de realització:</b>  Punts de xarxa instal·lats
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>  % d'usuaris i treballadors i funcionament òptim de la instal·lació

<b>CAMP 5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ</b>
<b>Actuació 5.1:</b> Instal·lació de plaques solars fotovoltaïques al CEIP de Sant Miquel del Cros.
<b>Descripció de l'actuació:</b>  L'actuació consisteix en la instal·lació de plaques solars fotovoltaïques al CEIP de Sant Miquel del Cros.
<b>Objectius:</b>  Estalvi d'energia, augment de l'autonomia energètica del centre i promoció de l'ús d'energies renovables entre els alumnes, usuaris i treballadors del CEIP.
<b>Beneficiaris:</b>  Alumnes, usuaris i treballadors
<b>Dotació econòmica prevista:</b>  Inversió total 39.024,64 € 50% Fons Llei de Barris 50% Ajuntament d'Argentona
<b>Calendari de desplegament:</b>  Obra a realitzar durant l'any 2008
<b>Organisme o àrea responsable:</b>  Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral amb la col·laboració de l'Àrea d'Urbanisme i Serveis Territorials i l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Argentona.
<b>Indicadors de realització:</b>  Accions de millora realitzades / total accions proposades (%) Estalvi d'energia (kWh / any)
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>  % de la població del barri beneficiària de les millores

CAMP 5: FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
<b>Actuació 5.2:</b> Mesures per aconseguir en els edificis i en l'espai públic el reciclatge de residus.
<b>Descripció de l'actuació:</b>  Campanya de conscienciació a través d'informadors ambientals i material de difusió a nivell d'associació de veïns, comerç i altres sectors del barri sobre de la problemàtica dels residus i la necessitat de la seva reducció, reutilització i reciclatge.
<b>Objectius:</b>  Aconseguir un percentatge de reciclatge més alt i de una generació de residus més baixa.
<b>Beneficiaris:</b>  Veïns de Sant Miquel del Cros.
<b>Dotació econòmica prevista:</b>  Inversió total 6.324 € 50% Fons Llei de Barris 50% Ajuntament d'Argentona
<b>Calendari de desplegament:</b>  Actuacions a realitzar durant el 2008-2009
<b>Organisme o àrea responsable:</b>  Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral amb la col·laboració de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Argentona.
<b>Indicadors de realització:</b>  Nº d'establiments i veïns informats. Enquesta.
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>  % de recollida selectiva i reciclatge

CAMP 6: EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
<b>Actuació 6.1:</b> Servei destinat a conciliar vida familiar i la professional.
<b>Descripció de l'actuació:</b> SESSIONS D'ORIENTACIÓ SÒCIO-LABORAL. Realització de sessions monogràfiques dirigides a dos col·lectius importants de la borsa de treball local: Dones i d'immigrants nouvingudes.  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coneixement del Mercat Laboral del territori.</li> <li>- Els serveis socioeducatius i socioculturals.</li> <li>- Alfabetització informàtic</li> <li>- Tècniques de recerca de feina.</li> </ul>
<b>Objectius:</b>  Aportar les eines necessàries per la seva integració social i laboral en el territori. Afavorir l'autonomia de les persones. Inserció sociolaboral de les participants. Afavorir el desenvolupament sòcio-cultural, sòcio-laboral, institucional i comunitari.
<b>Beneficiaris:</b>  Dones, persones nouvingudes al barri.
<b>Dotació econòmica prevista:</b> Inversió total 32.651 € (6.150 € anuals + 3% increment anual inflació) 50% Fons Llei de Barris, 50% Ajuntament d'Argentona.
<b>Calendari de desplegament:</b> A mida que puguin organitzar-se petits grups de treball ( 3-4 pers), preveiem unes 20 hores pel grup a banda dels acompanyaments personalitzats que calguin segons la tipologia de les persones ateses. L'activitat s'organitzaria 1 per trimestre al llarg dels anys 2007 fins 2011.
<b>Organisme o àrea responsable:</b>  Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral. SEMPRE, promoció econòmica de l'Ajuntament d'Argentona.
<b>Indicadors de realització:</b>  Nombre d'insercions laborals Nombre de derivacions a centres de formació: català, formació d'adults.. Valoracions dels participants.
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>  Aconseguir que 20 persones participin en el grups posteriors acompanyaments. Aconseguir un 40% d'inserció: laboral, formativa.

CAMP 6: EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
<b>Actuació 6.2: Fons bibliogràfic sobre dona i urbanisme</b>
<b>Descripció de l'actuació:</b>  Es tracta d'adquirir un fons bibliogràfic que tracti de la perspectiva de gènere en la construcció de l'espai públic i del disseny urbanístic. Aquest fons s'incrementaria cada any amb les noves publicacions al respecte.
<b>Objectius:</b>  Objectius facilitar als tècnics i tècniques municipals material bibliogràfic per a l'autoformació i l'anàlisi en la construcció de la ciutat des de la perspectiva de gènere. També permetria crear consciència entre els i les professionals que exerceixen o tenen despatx d'arquitectura a Argentona de la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en la construcció de l'espai. Empoderar a les dones, especialment a les associacions de dones per a dotar-les de coneixements teòrics per a poder formular propostes dels de la visió de les dones en els processos de participació ciutadana per a la concepció i disseny de l'espai públic.
<b>Beneficiaris:</b>  Tècnics i tècniques municipals Professionals que treballen el disseny de l'espai i la construcció a Argentona Associacions de dones Població en general
<b>Dotació econòmica prevista:</b> Inversió total 2.213 € 1.595 € ( 2008) 309 (2009) 309 ( 2010) 100% Ajuntament d'Argentona
<b>Calendari de desplegament:</b>  2008 creació del fons 2009 increment noves publicacions 2010 increment noves publicacions
<b>Organisme o àrea responsable:</b>  Oficina de gestió del projecte de reforma integral de Sant Miquel del Cros Punt d'assessorament a les dones en polítiques d'igualtat (PADI).
<b>Indicadors de realització:</b>  Nombre de llibres adquirits Utilització del fons per part dels i les destinataris.
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>  Aconseguir que la perspectiva de gènere estigui present en el disseny d'Argentona

CAMP 6: EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
<b>Actuació 6.3: Formació tècnics i tècniques municipals</b>
<b>Descripció de l'actuació:</b>  Es tracta d'organitzar jornades formatives que tractin de la perspectiva de gènere en la construcció de l'espai públic i del disseny urbanístic.
<b>Objectius:</b>  Objectius facilitar als tècnics i tècniques municipals coneixements teòrics per a la definició del territori, de l'espai públic i de les construccions des de la perspectiva de gènere.
<b>Beneficiaris:</b>  Beneficiaris directes: Tècnics i tècniques municipals Beneficiaris indirectes: Població en general
<b>Dotació econòmica prevista:</b>  Inversió total 3.146,16 €
<b>Calendari de desplegament:</b>  Durant el 2008 100% Ajuntament d'Argentona
<b>Organisme o àrea responsable:</b>  Oficina de gestió del projecte de reforma integral de Sant Miquel del Cros Punt d'assessorament a les dones en polítiques d'igualtat (PADI)
<b>Indicadors de realització:</b>  Nombre de sessions realitzades Nombre de professionals que hi ha participat
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>  Aconseguir que la perspectiva de gènere estigui present en el disseny d'Argentona

**CAMP 7: PROGRAMA PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA****Actuació 7.1: Dinamització de l'activitat comercial.****Descripció de l'actuació:**

Enllumenat de Nadal pel barri del Cros.

**Objectius:**

Afavorir la fidelització com a clients de les persones residents al barri.  
 Afavorir la modernització dels establiments.  
 Contribuir a la creació de teixit associatiu.  
 Afavorir la participació dels grups i dels individus (comerços i serveis).

**Beneficiaris:**

Totes les persones del barri del Cros.

**Dotació econòmica prevista:**

Inversió total 4.289 €  
 100% Fons Llei de Barris.

**Calendari de desplegament:**

Desembre del 2008

**Organisme o àrea responsable:**

Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral.  
 SEMPRE, servei municipal de promoció econòmica d'Argentona

**Indicadors de realització:**

Execució de l'acció.

**Indicadors de resultat/impacte:**

Valoracions dels comerciant.  
 Valoració dels residents al barri.  
 Consolidació del grup de participants.

**CAMP 7: PROGRAMA PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA****Actuació 7.2: Programa de foment del treball****Descripció de l'actuació:****SESSIONS FORMATIVES**

Realització de sessions formatives de temàtica diversa:

- curs de manipuladors/es d'aliments.
- cuina,...

**Objectius:**

Afavorir la modernització dels establiments.  
 Millora les mesures en matèria de seguretat (aliments) en els comerços i serveis del barri.  
 Contribuir a la creació de teixit associatiu.  
 Afavorir la participació dels grups i dels individus.

**Beneficiaris:**

Totes les persones del Cros i del poble que hi vulguin participar.

**Dotació econòmica prevista:**

Inversió total 108.837,28 € (20.500 € anuals + 3% increment anual inflació)  
 50% Fons llei de barris  
 50% Ajuntament d'Argentona

**Calendari de desplegament:**

6 cursos a l'any. Del 2007 al 2011

**Organisme o àrea responsable:**

Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral.  
 SEMPRE, servei municipal de promoció econòmica d'Argentona

**Indicadors de realització:**

Execució dels cursos

**Indicadors de resultat/impacte:**

Valoracions dels participants.  
 Consolidació d'un grup de participants.

**CAMP 7: PROGRAMA PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA****Actuació 7.3:** Programa de foment de la integració social i cultural per aconseguir millor qualitat de vida al barri.**Descripció de l'actuació:****ALFABETITZACIÓ PER A IMMIGRANTS**

Realització de cursos amb diferents nivells d'alfabetització de la llengua, a partir del nivell dels usuaris.

Els continguts transversals són: el coneixement del l'entorn, intercanvi cultural, coneixement de la cultura pròpia i de l'entorn, alfabetització oral i alfabetització escrita de la llengua.

**Objectius:**

Proporcionar eines necessàries per poder integrar-se i utilitzar els serveis sanitaris, culturals i socials de l'entorn.

Integració intercultural en el Barri.

Prevenir i compensar dificultats d'adaptació.

Afavorir l'autonomia de les persones.

Afavorir la participació.

Alfabetització informàtica.

**Beneficiaris:**

Persones novingudes al barri i estrangers en general.

**Dotació econòmica prevista:**

Inversió total 32.651,19 € ( 6.150 € anuals 3% increment anual inflació)

50% Fons llei de barris

50% Ajuntament d'Argentona

**Calendari de desplegament:**

Anualment, en el moment que hi hagi organitzat un grup s'iniciaria el treball.

Es faria 1 cop a la setmana però s'oferirà durant tot l'any. Hi hauria la possibilitat d'incorporar-se en qualsevol moment de l'any al treball en grup.

Del 2007 al 2011

**Organisme o àrea responsable:**

Es responsabilitzaran de l'actuació els organismes i àrees de l'Ajuntament afectades.

**Indicadors de realització:**

Execució dels cursos.

**Indicadors de resultat/impacte:**

Seguiment i avaluació de l'oferta formativa.

**CAMP 7: PROGRAMA PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA****Actuació 7.4:** Creació d'un Centre d'informació i Participació Ciutadana permanent al barri.**Descripció de l'actuació:**

Crear un espai d'informació i de participació on les persones del barri puguin opinar i participar en les actuacions previstes al projecte.

**Objectius:**

Donar a conèixer el projecte i crear mecanismes de participació ciutadana.

Ser un punt de trobada i d'implicació dels joves del barri en el desenvolupament del projecte.

**Beneficiaris:**

Totes les persones del Cros i del poble que hi vulguin participar.

**Dotació econòmica prevista:**

Inversió total 54.365,55 € (10.240 € anuals + 3% increment anual inflació)

50% Fons llei de barris

50% Ajuntament d'Argentona

**Calendari de desplegament:**

Entenem que aquesta actuació entrarà en funcionament des del primer any, amb una ubicació a algun dels locals buits del veïnat del Cros.

Per tant, 2007-2011.

**Organisme o àrea responsable:**

Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral.

**Indicadors de realització:**

Nombre de persones que participen mensualment en les accions de participació ciutadana.

Actuacions de participació proposada per entitats i població del barri.

**Indicadors de resultat/impacte:**

Nombre total de persones que han participat en les actuacions.

Persones ateses.

Nombre de consultes rebudes.



**CAMP 7: PROGRAMA PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA****Actuació 7.5: Creació, finançament i despeses d'una Oficina per a la gestió del Projecte d'Intervenció Integral.****Descripció de l'actuació:**

Crear una oficina de gestió del Projecte Integral d'Intervenció del Veïnat de Sant Miquel del Cros.

**Objectius:**

Gestionar el desplegament de les actuacions previstes en el pla.  
 Coordinar les àrees responsables de les diferents actuacions a fer.  
 Ser el punt de referència del projecte en global.

**Beneficiaris:**

Població de l'àmbit d'actuació.  
 Població d'Argentona.

**Dotació econòmica prevista:**

Inversió total 108.837,28 € (20.500 € anuals + 3% increment anual inflació)  
 50% Fons llei de barris  
 50% Ajuntament d'Argentona

**Calendari de desplegament:**

Entenem que aquesta actuació entrarà en funcionament des del primer any, amb una ubicació a algun dels locals buits del veïnat del Cros.  
 Per tant, 2007-2011.

**Organisme o àrea responsable:**

Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral amb la col·laboració dels Serveis Socials de l'Ajuntament d'Argentona.

**Indicadors de realització:**

Seguiment d'assoliment dels objectius de les actuacions.

**Indicadors de resultat/impacte:**

Compliment, amb correcció si s'escau, del calendari de desplegament, finançament i control de gestió i despesa.

**CAMP 8: ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTONIQUES****Actuació 8.1: Eliminació de barreres arquitectòniques.****Descripció de l'actuació:**

Fer rampes i guals en les voreres i places que encara no compleixen la llei d'accessibilitat i d'eliminació de barreres arquitectòniques

**Objectius:**

Aconseguir la màxima accessibilitat a tots els espais públics i els equipaments del barri la màxima continuïtat possible al llarg de tots les zones de vianants.  
 Complir la llei d'accessibilitat i d'eliminació de barreres arquitectòniques en alguns llocs que encara no es compleixen

**Beneficiaris:**

Veïns de Sant Miquel del Cros.

**Dotació econòmica prevista:**

Inversió total 10.547,20 €  
 100 % Ajuntament d'Argentona

**Calendari de desplegament:**

Obra a realitzar durant l'any 2008

**Organisme o àrea responsable:**

Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral amb la col·laboració de l'Àrea d'urbanisme de l'Ajuntament d'Argentona.

**Indicadors de realització:**

Nombre de barreres arquitectòniques eliminades

**Indicadors de resultat/impacte:**

% de la població del barri beneficiària de les millores

CAMP 8: ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTONIQES
<b>Actuació 8.2:</b> Arranjament carril bici i connexió amb municipis de Cabrera i Mataró.
<b>Descripció de l'actuació:</b>  Arranjar el carril bici existent a l'Avinguda Molí de les Mateves d'Argentona i connectar-lo amb els existents tant a Cabrera com a Mataró. S'hauran d'adaptar els passos i senyalitzacions per creuar la rotonda que comunica els tres municipis
<b>Objectius:</b>  Donar continuïtat al carril bici més enllà del municipi d'Argentona.
<b>Beneficiaris:</b>  Veïns d'Argentona i dels municipis veïns
<b>Dotació econòmica prevista:</b>  Inversió total 30.720 € 50% Fons Llei de Barris 50% Ajuntament d'Argentona
<b>Calendari de desplegament:</b>  Obra a realitzar durant l'any 2010 - 2011
<b>Organisme o àrea responsable:</b>  Oficina de gestió del Projecte d'Intervenció Integral amb la col·laboració de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Argentona
<b>Indicadors de realització:</b>  Superfície guanyada de carril bici
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b>  % de la població del barri beneficiària de les millores

- **Detall d'actuacions no finançables**

CAMP B: SERVEIS SOCIALS
<b>Actuació B.1:</b> Espai Jove.
<b>Descripció de l'actuació:</b> Actualment els recursos destinats a la població adolescent i jove del barri són inexistents. Fins als dotze anys els infants del barri tenen la possibilitat d'anar al Centre Obert municipal (del departament de Serveis Socials) o de fer activitats extraescolars organitzades per l'AMPA de l'escola ; però els més grans no tenen cap recurs lúdic extraescolar dins el barri, excepte assistir a les classes de sevillanes del Casal del Sentimiento Andaluz. Aquest fet provoca que els joves prenguin dues alternatives: o anar a Mataró a fer activitats o quedar-se al barri (a casa o al carrer, per la plaça,...) i no fer res. Aquesta realitat li resulta preocupant a Serveis Socials, perquè afavoreix que molts d'aquests joves caiguin en situacions de risc social importants i acabin presentant comportaments asocials (sobretot aquells que ja tenen problemàtiques socio-familiars importants). Aquests joves acaben convertint-se en "nois/es de carrer", col·lectiu molt difícil d'abordar i treballar des d'un context d'atenció i d'intervenció social individual i/o familiar. És per això que, si es vol fer un treball socio-educatiu amb aquest grup de població, s'hauria de fer un abordament grupal, el qual ens permetria: a) Oferir un recurs específic per adolescents i joves dins del barri b) Prevenir l'aparició de situacions de risc. c) Detectar situacions de risc no conegudes fins aquell moment a Serveis Socials. d) Intervenir en les situacions de risc detectades.
<b>Objectius:</b> - Proporcionar un espai de trobada als joves. - Dinamització d'un grup d'adolescents mitjançant la realització d'activitats de lleure. - Intervenir en situacions de risc social i/o personal. - Promoure hàbits de respecte i convivència: - Donar eines que promoguin el creixement personal - Promoure hàbits de salut: - Suport en els processos d'ensenyament i aprenentatge - Suport en els processos d'inserció laboral Promoure la implicació dels joves en la vida del barri i del poble
<b>Beneficiaris:</b> Els destinataris del projecte serien nois i noies residents al veïnat del Cros d'entre 13 i 18 anys. Tot i que, en principi, aniria dirigit a qualsevol noi o noia que reunís aquestes característiques, es prioritzaran aquells que, a més a més, presentin carències i/o problemàtiques
<b>Dotació econòmica prevista:</b> Dotació total: 78.700 € 2007 : 24.900 € 2008: 26.200 € 2009: 27.600 €
<b>Calendari de desplegament:</b> En curs
<b>Organisme o àrea responsable:</b> Ajuntament d'Argentona , departament de Benestar Social
<b>Indicadors de realització:</b> - Activitats realitzades - Nombre de joves participants Continuïtat del projecte
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b> Cada any es realitzarà una avaluació sobre el projecte que quedarà reflectida en la memòria anyal. Cal realitzar dita avaluació periòdica per tal de garantir els següents objectius: - Validació del projecte: la realitat social és dinàmica i canviant, per aquest motiu cal avaluar periòdicament la validesa del projecte i la seva capacitat d'adaptació a les necessitats de cada moment, ja que es podria donar el cas de que un recurs o servei creat per cobrir una necessitat que no s'anés adaptant a les noves situacions acabés quedant obsolet i fos poc adequat per a cobrir les necessitats del moment. - Funcionament del projecte: cal anar valorant com funciona el projecte tant a nivell d'assoliment dels objectius socio-educatius i la metodologia emprada com tot allò altre que cal gestionar adequadament (recursos, organització interna,...). També cal avaluar si es compleixen les condicions contextuais mínimes adequades perquè no falli el projecte.

CAMP B: SERVEIS SOCIALS
<b>Actuació B.2: Centre Obert.</b>
<p><b>Descripció de l'actuació:</b>            Un nombre elevat dels nens del barri ingressen a l'escola amb un dèficit d'estimulació a tots nivells (afectiu, llenguatge, motriu...) i una important mancança d'hàbits personals i socials.            El 40 % dels alumnes de l'escola del barri, escola classificada d'acció especial, presenten alguna mena de dificultat escolar. Sovint les carències i situacions deficitàries no es poden resoldre al llarg de l'escolaritat i del creixement personal i es van traduint en problemes d'atenció, comprensió, raonament, comportament, integració i adaptació. També en retard o dificultats en la maduració emocional i l'adquisició d'hàbits d'autonomia, de relació, de comunicació, etc....)</p> <p>La manca de recursos al barri i situacions familiars abans esmentades fan que els nens restin al carrer des de ben petits durant 3-4 hores diàries. La resta del temps lliure la dediquen fonamentalment a veure la TV o el vídeo i altres.</p> <p>Totes aquestes circumstàncies i característiques del barri configuren a aquesta població com una població en risc i per tant tributària d'una atenció i actuació des de Serveis Socials.</p>
<p><b>Objectius:</b>            En línies generals els objectius que es treballen en el centre són:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenciar els bons hàbits d'alimentació i higiene</li> <li>- Potenciar l'autonomia i la responsabilització</li> <li>- Acordar conjuntament la normativa que servirà per regular els espais</li> <li>- Potenciar les habilitats de cada nen/a</li> <li>- Potenciar l'interès per l'aprenentatge a través de les accions quotidianes</li> <li>- Construir un ambient lúdic</li> <li>- Potenciar la seva capacitat de diàleg, comunicació, llenguatge i empatia</li> <li>- Potenciar el coneixement d'altres models culturals i noves tecnologies.</li> <li>- Contenir situacions de semiabandó.</li> </ul>
<p><b>Beneficiaris:</b>            Nens i nenes de 4 a 12 anys, veïns d'Argentona, i excepcionalment infants de 3 anys en greu risc social (derivats per serveis socials).</p>
<p><b>Dotació econòmica prevista:</b>            90.662,74 €</p>
<p><b>Calendari de desplegament:</b>            En funcionament. La temporalització es fa per cursos</p>
<p><b>Organisme o àrea responsable:</b>            Ajuntament d'Argentona, Departament de serveis socials</p>
<p><b>Indicadors de realització:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuitat d'assistència per part dels nens al Centre i respecte i adaptació a l'horari establert.</li> <li>- Núm. de nens amb situació de risc social del barri que assisteixen al Centre Infantil l'Esquirol.</li> <li>- Funcionament de les activitats (plantejament, adequació a la població, nombre, participació)</li> <li>- Valoració de les activitats pel que fa sobretot a la motivació</li> </ul>
<p><b>Indicadors de resultat/impacte:</b>            L'avaluació tant serà del procés com dels resultats.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Millores o canvis en el comportament individual o familiar que han motivat l'assistència al Centre Infantil l'Esquirol.</li> <li>- Implicació i col·laboració de les famílies.</li> <li>- Col·laboració de les entitats i professionals amb els que es coordina el Centre.</li> <li>- Adequació del recurs a la població per a la qual ha estat dissenyat.</li> <li>- Integració del recurs a la comunitat. Coneixement, valoració i utilització del recurs. Adequació dels objectius a la realitat i a la població.</li> </ul>

CAMP B: SERVEIS SOCIALS
<b>Actuació B.3: Oficina de Serveis Socials d'atenció primària, el Cros</b>
<p><b>Descripció de l'actuació:</b>            Per l'especial problemàtica del veïnat de Sant Miquel del Cros, un equip dels serveis socials d'atenció primària format per dos treballadors socials, una educadora, una psicòloga i dos treballadores familiars es desplaça al barri a través de l'oficina de serveis socials del barri del Cros.            S'atenen problemes relacionats amb l'habitatge, la situació econòmica, els aspectes laborals i de salut, l'aprenentatge i l'adaptació escolar, les relacions familiars i s'atén a la població immigrant.            S'ofereix atenció a les dones, famílies, i gent gran.            També existeix un servei d'atenció a domicili per persones amb manca d'autonomia i un servei on s'acull persones amb problemes de drogodependència.</p>
<p><b>Objectius:</b>            Treballem per millorar el benestar de les persones i afavorir la seva integració :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informem al vilatà sobre els seus drets i deures.</li> <li>• L'orientem i li donem suport en situacions de dificultats personals, familiars i socials.</li> <li>• Li facilitem l'accés als recursos i serveis especialitzats quan la situació ho requereix.</li> <li>• Detectem i intervenim en situacions de risc social. Treballem en la prevenció d'aquestes situacions .</li> <li>• Gestionem el servei d'atenció a domicili</li> <li>• Gestionem el centre obert municipal per a infants.</li> <li>• Tramitem prestacions i altres ajuts socials.</li> <li>• Col·laborem amb entitats per trobar solucions conjuntes als problemes socials de la població.</li> </ul>
<p><b>Beneficiaris:</b>            Població del barri de Sant Miquel del Cros</p>
<p><b>Dotació econòmica prevista:</b>            Dotació total: 104.050 €            24.100 € any 2007            25.300 € any 2008            26.600 € any 2009            28.050 € any 2010</p>
<p><b>Calendari de desplegament:</b>            En curs</p>
<p><b>Organisme o àrea responsable:</b>            Ajuntament d'Argentona Regidoria de Benestar Social</p>
<p><b>Indicadors de realització:</b>            Grau de compliment dels objectius, nivells d'intervenció i actuació, canvis respecte la situació inicial.</p>
<p><b>Indicadors de resultat/impacte:</b>            % de la població del barri beneficiària de l'atenció</p>

CAMP B: SERVEIS SOCIALS
<b>Actuació B.4:</b> Projecte ponts de connexió
<p><b>Descripció de l'actuació:</b>  Aquest projecte sorgeix de la constatació, per part de l'equip de Serveis Socials, d'un grup d'especial vulnerabilitat dins de la comunitat immigrant que resideix en el municipi. Aquest grup està format per dones, originàries principalment de l'Àfrica Subsahariana, que arriben a Catalunya en reagrupació familiar i que, quan arriben, es troben en una situació d'aïllament social important.  Dita situació ve provocada per un desconeixement total de la llengua i la cultura catalanes alhora que del funcionament i ús dels serveis. Dites dones s'acaben aïllant a casa seva i podent-se comunicar només amb membres de la comunitat africana, constatant, així, que existeixen dones en el municipi que, després de 4 o 5 anys de viure-hi, encara no es comuniquen amb altres ciutadans i tenen moltes dificultats per accedir a serveis (sanitaris, escolars,...).  Aquestes dificultats de "connexió" cultural té repercussions socials a nivell personal i familiar: dificultats d'integració social; aïllament; dificultats per comunicar-se amb l'escola o el metge dels fills, motiu pel qual a vegades es produeixen situacions de destorbament família-servei o, fins i tot, "negligència" involuntària; dificultats per accedir al camp laboral, etc...  Aquest projecte, doncs, pretén apropar a aquestes dones a la cultura catalana i als serveis que les poden ajudar en el seu procés d'integració (escola, metges, serveis socials, serveis laborals,...) a través d'activitats que, alhora, les ajudin a millorar el seu coneixement de la llengua oral, mitjà pel qual s'hauran de comunicar mentre resideixin a Catalunya.</p>
<p><b>Objectius:</b>  1.- Facilitar el procés d'integració social i cultural de la població diana del projecte  1.1.- Apropar les costums catalanes a les immigrants  1.2.- Proporcionar una major coneixement de l'existència i ús dels serveis i recursos al seu abast (laborals, socials, escolars, sanitaris,...)  1.3.- Provocar situacions en que hagi de sortir del seu aïllament i comunicar-se amb persones autòctones  2.- Ajudar a millorar les seves habilitats comunicatives orals i escrites  2.1.- Proporcionar coneixements i eines de llengua oral (catalana) bàsiques  2.2.- Proporcionar coneixements i eines de llengua escrita (catalana) bàsiques</p>
<p><b>Beneficiaris:</b>  Dones immigrants residents a Argentona que tinguin dificultats per a comunicar-se i accedir als serveis. Excepcionalment, també s'admetran homes en el cas que també reuneixin les característiques anteriors.</p>
<p><b>Dotació econòmica prevista:</b>  Dotació total: 6.300 €  Curs 2007-2008, 2000 €  Curs 2008-2009, 2100 €  Curs 2009-2010, 2.200 €</p>
<p><b>Calendari de desplegament:</b>  Curs 2007-2008  Curs 2008-2009  Curs 2009-2010</p>
<p><b>Organisme o àrea responsable:</b>  Ajuntament d'Argentona, Departament de Benestar Social</p>
<p><b>Indicadors de realització:</b>  Nombre de cursos de ponts de connexió realitzats</p>
<p><b>Indicadors de resultat/impacte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre d'alumnes inscrits al projecte</li> <li>- Nombre d'alumnes que finalitzen el procés</li> <li>- Augment del nivell de les alumnes (nivell inicial versus nivell final)</li> <li>- Adequació metodològica a les característiques del grup</li> <li>- Adequació aspectes funcionals (calendari, espai,...) a les necessitats del grup i del projecte</li> </ul> <p>Augment de les relacions usuàries- entorn social / serveis</p>

CAMP C: TREBALL
<b>Actuació C.1:</b> Programes de garantia social
<p><b>Descripció de l'actuació:</b>  Programa alternatiu de formació que facilita la incorporació al món del treball i completa la seva formació per tal de, si s'escau, poder superar la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i prosseguir els estudis de formació professional reglada.  Curs d'auxiliar electricista d'edificis  Curs de forneria i rebosteria</p>
<p><b>Objectius:</b>  El Programa de Garantia Social s'adreça als joves que no han superat l'Educació Secundària Obligatoria i té com a finalitat proporcionar-los una formació bàsica i professionalitzadora que els permeti incorporar-se a la vida activa i/o, si s'escau, continuar els seus estudis en la formació professional reglada.</p>
<p><b>Beneficiaris:</b>  15 joves majors de 16 anys, sense el graduat en Educació Secundària i amb voluntat de formar-se en un ofici o professió per accedir a un lloc de treball o reincorporar-se al sistema educatiu.</p>
<p><b>Dotació econòmica prevista:</b>  <b>Inversió total:</b> 252.100 €  <b>2006:</b> 57.000 €  Generalitat 50.000 €  Ajuntament 7.000 €  <b>2007:</b> 95.600 €  Generalitat 85.000 €  Ajuntament 10.600 €  <b>2008:</b> 99.500 €  Generalitat 89.500 €  Ajuntament 10.000 €</p>
<p><b>Calendari de desplegament:</b>  Curs 2007-2008  Curs 2008-2009  Curs 2009-2010</p>
<p><b>Organisme o àrea responsable:</b>  Ajuntament d'Argentona  Departament de promoció econòmica  Departament d'educació</p>
<p><b>Indicadors de realització:</b>  Nombre de cursos realitzats  Número d'alumnes participants</p>
<p><b>Indicadors de resultat/impacte:</b>  % d'alumnes inserits laboralment  % d'alumnes que aproven la prova d'accés al cicle formatiu de grau mitjà  % d'alumnes veïns i veïnes del barri del Cros</p>

CAMP D: SANITAT
<b>Actuació D.1:</b> Dispensari del Cros
<b>Descripció de l'actuació:</b> <p>Servei dependent del CAP d'Argentona, que ofereix els serveis d'un pediatre, un metge de medicina general i un infermer.  Atèn a la població del Cros perquè no hagi de desplaçar-se al Centre d'atenció Primària d'Argentona.  L'Ajuntament d'Argentona es fa càrrec del manteniment del Centre, que ha estat construït el darrer any.</p>
<b>Objectius:</b> <p>Prestar els serveis de sanitat en el propi barri , per facilitar l'atenció a la població del Cros, sense necessitat de que s'hagin de desplaçar al CAP d'Argentona.  Garantir una millor prestació de serveis a la població de Sant Miquel del Cros</p>
<b>Beneficiaris:</b> Veïns i veïnes de Sant Miquel del Cros
<b>Dotació econòmica prevista:</b> <p><b>Inversió total:</b> 39.500 €  2006: 12.500 €  2007: 13.150 €  2008: 13.850 €</p>
<b>Calendari de desplegament:</b> En funcionament
<b>Organisme o àrea responsable:</b> Ajuntament d'Argentona, departament de Benestar Social
<b>Indicadors de realització:</b> <p>Construcció del centre ( ja realitzada)  Nombre de veïns atesos al centre</p>
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b> <p>% de la població del barri beneficiària de les millores  Índex de satisfacció dels beneficiats</p>

CAMP E: ENSENYAMENT
<b>Actuació E.1:</b> CEIP Sant Miquel del Cros
<b>Descripció de l'actuació:</b> <p>Centre d'educació infantil i primària des de P3 fins a 6è de primària  El projecte de suport al centre per part de l'Ajuntament preveu tan l'àmbit logístic i de funcionament, com el suport a la millora en l'educació, tal i com estableix el projecte educatiu d'Argentona.  Pel que fa a l'àmbit d'infraestructura, l'Ajuntament es fa càrrec del conserge, el manteniment i millores, els subministraments, la neteja, etc... Pel que fa a l'àmbit del projecte de millora educativa, l'Ajuntament fa aportacions als projectes d'activitats docents complementàries i activitats extraescolars, projectes per a la qualitat de l'educació pública, etc.</p>
<b>Objectius:</b> Oferir als alumnes l'educació obligatòria i altres activitats complementàries.
<b>Beneficiaris:</b> Nens i nenes del barri del Cros
<b>Dotació econòmica prevista:</b> 85.800,76 €
<b>Calendari de desplegament:</b> En funcionament
<b>Organisme o àrea responsable:</b> Ajuntament d'Argentona, departament d'educació
<b>Indicadors de realització:</b> Número d'inscripcions i matrícules
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b> <p>% alumnes del centre veïns i veïnes del Cros  % d'infants del Cros matriculats al centre i les seves famílies</p>

CAMP F: COMERÇ
<b>Actuació F.1:</b> Projecte de dinamització comercial, el Cros
<b>Descripció de l'actuació:</b> El projecte preveu la dinamització del comerç del barri i es porta a terme conjuntament amb l'associació de comerciants d'Argentona. S'elaboren estudis, es coordinen campanyes, es contracten serveis per a la millora de l'atractiu dels comerços, com l'enllumenat de Nadal, etc.
<b>Objectius:</b> Fomentar l'activitat comercial del barri
<b>Beneficiaris:</b> Veïns, veïnes i comerciants de Sant Miquel del Cros
<b>Dotació econòmica prevista:</b> 6.000 €
<b>Calendari de desplegament:</b> En funcionament
<b>Organisme o àrea responsable:</b> Ajuntament d'Argentona i associació de comerciants d'Argentona
<b>Indicadors de realització:</b> Increment de l'activitat comercial al barri
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b> % de la població del barri beneficiària de les millores Índex de satisfacció dels beneficiats

CAMP G: SEGURETAT CIUTADANA
<b>Actuació G.1:</b> Policia de barri. Oficina d'atenció a la ciutadania
<b>Descripció de l'actuació:</b> El projecte de policia de barri inclou una oficina d'atenció a la ciutadania de la policia municipal al barri de Sant Miquel del Cros, tasques de vigilància, informació municipal, gestió i tramitació de denúncies, atenció a l'entrada i sortida de les escoles, etc.
<b>Objectius:</b> El projecte busca la proximitat als ciutadans i ciutadanes de la policia municipal d'Argentona, per oferir major seguretat i prestar un millor servei.
<b>Beneficiaris:</b> Veïns i veïnes de Sant Miquel del Cros
<b>Dotació econòmica prevista:</b> <b>Inversió total:</b> 88.400 € 2006: 28.000 € 2007: 29.400 € 2008: 31.000 €
<b>Calendari de desplegament:</b> En funcionament
<b>Organisme o àrea responsable:</b> Ajuntament d'Argentona, Policia Municipal
<b>Indicadors de realització:</b> Nombre d'agents desplegats Nombre de veïns atesos per la policia i/o a l'oficina
<b>Indicadors de resultat/impacte:</b> % de la població del barri beneficiària de les millores Índex de satisfacció dels beneficiats



FOTOGRAFIA 1. AVINGUDA DEL MEDITERRANI



FOTOGRAFIA 2. CARRER ARGENTONA




FOTOGRAFIA 3. PLAÇA DE SANT MIQUEL DEL CROS



FOTOGRAFIA 4. PLAÇA DE PABLO PICASSO




FOTOGRAFIA 5. PLAÇA DE SALVADOR DALÍ



- - - ZONA D'ACTUACIÓ
- ACTUACIÓ 1.1 ADEQUACIÓ D'ESPAYS PÚBLICS ENTRE BLOCS
- ACTUACIÓ 1.2 COL·LOCACIÓ D'ARBAT
- ACTUACIÓ 1.4 MOBILIARI URBÀ. BANCOS
- ACTUACIÓ 1.4 MOBILIARI URBÀ. PAPERERES
- ACTUACIÓ 1.4 MOBILIARI URBÀ. JOCS INFANTILS
- ACTUACIÓ 1.5 OBRES DE CONVERSIÓ EN ZONA DE VIANANTS
- ACTUACIÓ 1.8 URBANITZACIÓ ROTONDA D'ACCÉS
- ACTUACIÓ 1.9 PAVIMENTACIÓ DE CARRERS





- ZONA D'ACTUACIÓ
- LLEGENDA CLAVEGUERAM
- ACTUACIÓ 1.7  
REORDENACIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT
- CLAVEGUERAM
- ARQUETA DE CONNEXIÓ

CLAVEGUERAM



- LLEGENDA ENLLUMENAT
- ACTUACIÓ 1.2  
RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT DEL BARRI
- ★ COLUMNA CILÍNDRICA D'ACER GALVANITZAT DE 14 M D'ALÇADA AMB 5 PROJECTORS
- BÀCUL D'ACER GALVANITZAT DE 9 M D'ALÇADA I 1.50 DE BRAÇ, AMB UNA LLUMINÀRIA
- ◎ COLUMNA D'ACER GALVANITZAT DE 3.9 M D'ALÇADA, AMB UNA LLUMINÀRIA
- ⊠ LLUMINÀRIA MONTADA A FAÇANA
- ⊕ APLIC A FAÇANA AMB LAMPADA
- ⊠ COLUMNA D'ACER GALVANITZAT DE 7 M D'ALÇADA AMB DOS LLUMINÀRIES, UNA A 6 M D'ALÇADA I ALTRE A 4.5 M D'ALÇADA, AMB REIXA DE PROTECCIÓ

ENLLUMENAT PÚBLIC







CENTRE OBERT - P.G.S

ESPAI JOVE

CASA CULTURAL "SENTIMIENTO ANDALUZ"




ESCOLA PÚBLICA - ESCOLA BRESSOL  
ENDINSAT - AMPA

**ACTUACIONS SOCIALS**

- ACTUACIÓ 6.1  
SERVEI DESTINAT A CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR I SOCIAL
- ACTUACIÓ 7.1  
DINAMITZACIÓ DE L'ACTIVITAT COMERCIAL
- ACTUACIÓ 7.2  
PROGRAMA DE FOMENT DEL TREBALL
- ACTUACIÓ 7.3  
PROGRAMA DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL  
PER ACONSEGUIR MILLOR QUALITAT DE VIDA
- ACTUACIÓ 7.4  
CREACIÓ D'ESPAI D'INFORMACIÓ I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
- ACTUACIÓ 7.5  
OFICINA PER A LA GESTIÓ  
DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL

- ACTUACIÓ 3.1  
MILLORES AL LOCAL DE AA.VV
- ACTUACIÓ 8.2  
ARRANJAMENT CARRIL BICI  
I CONNEXIÓ AMB MUNICIPIS DE CABRERA I MATARÓ
- - - ZONA D'ACTUACIÓ





ESTAT ACTUAL DE L'AVINGUDA DEL MEDITERRANI



ESTAT ACTUAL DEL CARRER ARGENTONA



PROPOSTA D'ACTUACIÓ A L'AVINGUDA DEL MEDITERRANI



PROPOSTA D'ACTUACIÓ AL CARRER ARGENTONA

## **QUADRES RESUM**

- Q1. Quadre resum d'indicadors**
- Q2. Quadre resum calendari de desplegament**
- Q3. Cronograma**
- Q4. Quadre resum d'actuacions no finançables**

## ANNEX 0

## QUADRE RESUM D'INDICADORS DEL VEINAT DE SANT MIQUEL DEL CROS (ARGENTONA)

						DIFERÈNCIA	PUNTUACIÓ	
<b>A</b>	<b>PROCESSOS DE REGRESSIÓ URBANÍSTICA I DÈFICIT D'EQUIPAMENTS I SERVEIS</b>							
A.1.	<b>Valor cadastral</b> Mitjana del valor cadastral de l'àrea. Comparació amb la mitjana del municipi <i>Font: Municipal</i>	% Àrea	83,00%	% Municipi	100,00%		3,4	
A.2.	<b>Deficient estat de conservació de les edificacions. Mal estat i ruïna.</b> (% Edificis en mal estat ruïnós / total edificis). Comparació amb la mitjana de Catalunya <i>Font: Cens de Població i Habitatges. 2001.</i>	% Àrea	3,08%	% Catalunya	2,60%	0,48%	0,48	
A.3.	<b>Edificis sense aigua corrent</b> (% Edificis sense aigua corrent / total edificis). Comparació amb la mitjana de Catalunya <i>Font: Cens de Població i Habitatges. 2001.</i>	% Àrea	0,00%	% Catalunya	0,77%	-0,77%	0	
A.4.	<b>Edificis sense evacuació d'aigües residuals</b> (% Edificis sense evacuació d'aigües residuals / total edificis). Comparació amb la mitjana de Catalunya <i>Font: Cens de Població i Habitatges. 2001.</i>	% Àrea	6,15%	% Catalunya	1,47%	4,68%	5	
A.5.	<b>Edificis de 4 plantes o més, destinats principalment a habitatge, sense ascensor</b> (% Edificis de 4 plantes o més sense ascensor / total edificis 4 plantes o més). Comparació amb la mitjana de Catalunya <i>Font: Cens de Població i Habitatges. 2001.</i>	% Àrea	0,00%	% Catalunya	54,90%	-54,90%	0	
<b>B</b>	<b>PROBLEMES DEMOGRÀFICS</b>							
B.1.	<b>Densitat de població</b> Habitatges / hectàrea. <i>Font: Municipal</i>	hab/ha Àrea	164,00	hab/ha Municipi	10,8	153,20	3,23	
B.2.	<b>Variació relativa de la població en els darrers 5 anys</b> $((\text{pob.2006} - \text{pob.2001}) / \text{pob.2001}) \times 100$ . Comparació amb la mitjana del municipi <i>Font: Padró municipal d'habitants. 2006 i 2001.</i>	% Àrea	-8,67%	% Municipi	13,54%	-22,21%	5	
B.3.	<b>Població depenent</b> ( població > 65 anys + % població < 15 anys) / total població. Comparació amb la mitjana Catalunya <i>Font: Padró municipal d'habitants. 2006.</i>	% Àrea	32,94%	% Catalunya	44,78%	-11,84%	0	
B.4.	<b>Percentatge d'immigració</b> % de població estrangera extracomunitària / total població. Comparació amb la mitjana Catalunya <i>Font: Padró municipal d'habitants. 2006.</i>	% Àrea	9,30%	% Catalunya	10,95%	-1,65%	0	
<b>C</b>	<b>PRESÈNCIA DE PROBLEMES ECONÒMICS, SOCIALS O AMBIENTALS</b>							
C.1.	<b>Nombre de persones beneficiàries de pensions assistencials i no contributives</b> Comparació amb la mitjana Catalunya <i>Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 2005.</i>	% Àrea	0,56%	% Catalunya	0,86%	-0,30%	0	
C.2.	<b>Elevada taxa d'atur</b> ( % aturats / actius). Comparació amb la mitjana de Catalunya. <i>Font: Cens de Població i Habitatges. 2001.</i>	% Àrea	5,70%	% Catalunya	10,20%	-4,50%	0	
C.3.	<b>Dèficit de zones verdes</b> Percentatge de superfícies de zones verdes previstes en el planejament general del municipi per a l'àrea objecte del projecte no executades. <i>Font: Municipal</i>	% Àrea	71,73%			71,73%	3,59	
C.4.	<b>Baix nivell educatiu</b> % de població de més de 10 anys sense títol de batxillerat o sense cicles de formació professional. Comparació amb la mitjana de Catalunya. <i>Font: Cens de població i habitatges 2001.</i>	% Àrea	84,68%	% Catalunya	65,50%	19,18%	5	
<b>D</b>	<b>DÈFICITS SOCIALS I URBANS I PROBLEMÀTIQUES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL</b>							
D.1.	<b>Dèficit de transport públic</b> Disposició del barri d'algun mitjà de transport públic i freqüència de pas. <i>Font: Municipal.</i>	en disposa?	sí	Freqüència	-	-	2,5	
D.2.	<b>Dèficit de places d'aparcament</b> Disposició del barri d'algun aparcament públic. Disposició d'aparcament privat en menys de 50% dels habitatges. <i>Font: Municipal.</i>	públic?	sí	% Privats	-	-	0	
D.3.	<b>Baixa activitat econòmica</b> % de locals inactius. Comparació amb la mitjana del municipi <i>Font: Cens de població i habitatges. 2001.</i>	% Àrea	30,12%	% Municipi	26,43%	3,69%	0,74	
D.4.	<b>Percentatge de població en risc d'exclusió social</b> Comparació amb la mitjana del municipi <i>Font: Serveis socials del municipi ( veure informe)</i>	% Àrea	8,64%	% Municipi	4,96%	3,68%	3,68	
						PUNTUACIÓ TOTAL	<b>32,62</b>	

QUADRE 2 CALENDARI DE DESPLEGAMENT (econòmic)		font de finançament																				Altra Font (1)					
		Inversió Total					Fons de Barris					Ajuntament					Altres Fonts de Finançament										
camp d'actuació	actuacions finançables	total 5 a.	2007	2008	2009	2010	2011	total 5 a.	2007	2008	2009	2010	2011	total 5 a.	2007	2008	2009	2010	2011	total 5 a.	2007	2008	2009	2010	2011		
1	Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds	<b>total camp 1</b>	1.148.292,79	0,00	21.094,40	259.072,00	408.997,85	459.128,54	640.689,52	0,00	10.547,20	140.288,00	238.678,75	251.175,57	456.403,28	0,00	10.547,20	118.784,00	165.199,11	161.872,97	51.200,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	46.080,00	
		1.1 Actuació espais lliures entre blocs	266.246,30	0,00	0,00	74.752,00	79.878,30	111.616,00	194.560,00				38.912,00	58.368,00	97.280,00	71.686,30			35.840,00	21.510,30	14.336,00	0,00					
		1.2 Reposició i col·locació de nou arbrat	15.820,80	0,00	15.820,80	0,00	0,00	0,00	7.910,40		7.910,40						7.910,40										
		1.3 Implantació del sistema de telegestió de l'enllumenat públic	5.273,60	0,00	5.273,60	0,00	0,00	0,00	2.636,80		2.636,80					2.636,80		2.636,80									
		1.4 Col·locació i reposició mobiliari urbà	13.427,42	0,00	0,00	0,00	6.713,71	6.713,71	6.713,71				3.356,86	3.356,86	6.713,71					3.356,86	3.356,86	0,00					
		1.5 Obres de conversió en zona de vianant	13.427,42	0,00	0,00	0,00	6.713,71	6.713,71	6.713,71				3.356,86	3.356,86	6.713,71					3.356,86	3.356,86	0,00					
		1.6 Creació d'espais per contenidors	9.777,25	0,00	0,00	0,00	9.777,25	0,00	4.888,63				4.888,63			4.888,63				4.888,63		0,00					
		1.7 Reordenació i millor xarxa de sanejament	307.200,00	0,00	0,00	184.320,00	122.880,00	0,00	173.015,04				101.376,00			134.184,96			82.944,00		51.240,96	0,00					
		1.8 Renovació i millora del subministrament d'aigua	286.720,00	0,00	0,00	0,00	143.360,00	143.360,00	141.926,40					81.715,20	60.211,20	144.793,60					61.644,80	83.148,80	0,00				
		1.9 Adequació i urb. c/Argentona i Mediterrani	230.400,00	0,00	0,00	0,00	39.674,88	190.725,12	102.324,83				15.354,17	86.970,66	76.875,17	69.159,40					19.200,71	57.674,46	51.200,00			5.120,00	46.080,00
2	Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis	<b>total camp 2</b>	138.318,80	0,00	0,00	0,00	102.804,88	35.513,92	69.159,40	0,00	0,00	0,00	51.402,44	17.756,96	69.159,40	0,00	0,00	0,00	51.402,44	17.756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1 Millora instal·lacions comunes aigua	138.318,80	0,00	0,00	0,00	102.804,88	35.513,92	69.159,40					51.402,44	17.756,96	69.159,40				51.402,44	17.756,96	0,00							
3	Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu	<b>total camp 3</b>	12.248,00	0,00	12.248,00	0,00	0,00	5.284,00	0,00	5.284,00	0,00	0,00	0,00	5.284,00	0,00	5.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	
3.1 Millors local A.A.V.V	12.248,00	0,00	12.248,00	0,00	0,00	0,00	5.284,00							5.284,00		5.284,00				1.680,00		1.680,00					
4	Incorporació de les TIC en els edificis	<b>total camp 4</b>	3.164,16	0,00	3.164,16	0,00	0,00	1.582,08	0,00	1.582,08	0,00	0,00	0,00	1.582,08	0,00	1.582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1 Instal·lació xarxa de veu i dades	3.164,16	0,00	3.164,16	0,00	0,00	0,00	1.582,08							1.582,08		1.582,08				0,00		0,00					
5	Foment de la sostenibilitat	<b>total camp 5</b>	45.348,64	0,00	42.186,64	3.162,00	0,00	22.674,32	0,00	21.093,32	1.581,00	0,00	0,00	22.674,32	0,00	21.093,32	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1 Instal·lació de plaques solars fotovoltaïques	39.024,64	0,00	39.024,64	0,00	0,00	0,00	19.512,32							19.512,32		19.512,32											
5.2 Mesures per aconseguir reciclatge residus	6.324,00	0,00	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00			1.581,00	1.581,00					1.581,00			1.581,00								
6	Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà	<b>total camp 6</b>	38.028,16	6.150,00	11.093,66	6.833,50	7.029,20	6.921,80	16.325,50	3.075,00	3.167,25	3.262,25	3.360,10	3.460,90	21.702,66	3.075,00	7.926,41	3.571,25	3.669,10	3.460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1 Servei per conciliar vida familiar i prof.	32.651,00	6.150,00	6.334,50	6.524,50	6.720,20	6.921,80	16.325,50		3.075,00	3.167,25	3.262,25	3.360,10	3.460,90	16.325,50	3.075,00	3.167,25	3.262,25	3.360,10	3.460,90	0,00							
6.2 Fons bibliogràfic sobre la dona i l'urbanisme	2.213,00	0,00	1.595,00	309,00	309,00	0,00	0,00							2.213,00		1.595,00	309,00	309,00		0,00							
6.3 Formació de tècnics i tècniques municipals	3.164,16	0,00	3.164,16	0,00	0,00	0,00	0,00							3.164,16		3.164,16				0,00							
7	Programes per a la millora social, urbanística i econòmica	<b>total camp 7</b>	308.980,30	57.390,00	63.400,70	60.885,05	62.711,60	64.592,95	156.634,65	28.695,00	33.844,85	30.442,53	31.355,80	32.296,48	152.345,65	28.695,00	29.555,85	30.442,53	31.355,80	32.296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1 Dinamització de l'activitat comercial	4.289,00	0,00	4.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,00						4.289,00						0,00							
7.2 Programa de foment del treball	108.837,28	20.500,00	21.115,00	21.748,45	22.400,90	23.072,93	54.418,64	10.250,00	10.557,50	10.874,23	11.200,45	11.536,47	54.418,64	10.250,00	10.557,50	10.874,23	11.200,45	11.536,47	0,00								
7.3 Foment integració social i cultural al barr	32.651,19	6.150,00	6.334,50	6.524,54	6.720,27	6.921,88	16.325,59	3.075,00	3.167,25	3.262,27	3.360,14	3.460,94	16.325,59	3.075,00	3.167,25	3.262,27	3.360,14	3.460,94	0,00								
7.4 Programa participació ciutadana	54.365,55	10.240,00	10.547,20	10.863,62	11.189,52	11.525,21	27.182,78	5.120,00	5.273,60	5.431,81	5.594,76	5.762,61	27.182,78	5.120,00	5.273,60	5.431,81	5.594,76	5.762,61	0,00								
7.5 Programa gestió execució del projecte	108.837,28	20.500,00	21.115,00	21.748,45	22.400,90	23.072,93	54.418,64	10.250,00	10.557,50	10.874,23	11.200,45	11.536,47	54.418,64	10.250,00	10.557,50	10.874,23	11.200,45	11.536,47	0,00								
8	Accessibilitat i supressió de barreres arquitecturals	<b>total camp 8</b>	41.267,20	0,00	10.547,20	0,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	10.240,00	25.907,20	0,00	10.547,20	0,00	5.120,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1 Supressió barreres	10.547,20	0,00	10.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00							10.547,20		10.547,20				0,00							
8.2 Arranjament carril bici i connexió	30.720,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00					5.120,00	10.240,00	15.360,00				5.120,00	10.240,00	0,00							
<b>TOTAL</b>		<b>1.735.648,05</b>	<b>63.540,00</b>	<b>163.734,76</b>	<b>329.952,55</b>	<b>591.783,53</b>	<b>586.637,21</b>	<b>927.709,47</b>	<b>31.770,00</b>	<b>75.518,70</b>	<b>175.573,78</b>	<b>329.917,09</b>	<b>314.929,91</b>	<b>755.058,59</b>	<b>31.770,00</b>	<b>86.536,06</b>	<b>154.378,78</b>	<b>256.746,45</b>	<b>225.627,31</b>	<b>52.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>46.080,00</b>		
<b>PROPORCIO</b>		<b>100,00%</b>						<b>53,45%</b>						<b>43,50%</b>						<b>3,05%</b>							

(1) Fonts d'ajudes externes al Fons de Barris i l'Ajuntament:

- Aportació de l'Incasol
- Aportació de Veïns de Sant Miquel del Cros



QUADRE 4 INTERVENCIIONS PÚBLIQUES NO FINANÇABLES				
	Camp d'actuació	Actuació no finançable	Import	
			TOTAL	1.217.664 €
B	Serveis socials	B.1. Espai jove B.2. Centre Obert B.3. Oficina descentralitzada de l'àrea bàsica d'assistència social primària B.4. Projecte Ponts de Connexió	total camp B	279.712,74 €
				78.700,00 €
				90.662,74 €
				104.050,00 €
				6.300,00 €
C	Treball	C.1. Programes de garantia social	total camp C	252.100,00 €
				252.100,00 €
D	Sanitat	D.1. Dispensari del Cros	total camp D	39.500,00 €
				39.500,00 €
E	Ensenyament	E.1. Escola bressol municipal "Cargol treu banya " E.2. CEIP Sant Miquel del Cros	total camp E	551.950,76 €
				466.150,00 €
				85.800,76 €
F	Comerç	F.1. Projecte de dinamització comercial el Cros	total camp F	6.000,00 €
				6.000,00 €
G	Seguretat ciutadana	G.1. Desplegament de la policia de barri. Oficina d'atenció a la ciutadania	total camp G	88.400,00 €
				88.400,00 €

## **BIBLIOGRAFIA – FONTS CONSULTADES**



La informació emprada per a la redacció d'aquest projecte s'ha obtingut mitjançant una sèrie d'entrevistes mantingudes amb personal de les diverses àrees de l'Ajuntament d'Argentona, i amb l'estudi i anàlisi de les dades contingudes en informes sobre la situació del barri i en bases de dades estadístiques. La relació de les fonts d'informació és, doncs, la següent:

#### **Entrevistes**

- **Àmbit educatiu.** Sra. Rosa Ripoll, directora de l'Escola Bressol Cargol Treu Banya.
- **Associació de veïns.** Sr. Bernabé Arregui, president de l'associació.
- **Pla d'Ordenació Urbana Municipal.** Sr. Xavier Llistosella, redactor del POUM.
- **Medi ambient.** Sr. Joan Pujol, tècnic de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament.
- **Manteniment dels carrers.** Sr. Lluís Agustí, tècnic de l'Ajuntament.
- **Benestar social.** Sra. Nina, treballadora social de l'Ajuntament.
- **Promoció econòmica.** Sra. Esther Garcia-Narcué, insertora laboral del Servei Municipal de Promoció Econòmica (SEMPRE) de l'Ajuntament d'Argentona.

#### **Informes**

- Informe sociològic de Sant Miquel del Cros. Fundació Jaume Bofill. Octubre de 2000.
- Pla director de l'Ajuntament d'Argentona per al desenvolupament local i d'ocupació. Ajuntament d'Argentona. Any 2004.
- Informe social del Cros. Àrea de Serveis Personals de l'Ajuntament d'Argentona. Abril de 2005.

#### **Bases de dades**

- Cens de població i habitatges de 2001. Institut Nacional d'Estadística. Anys 2001 i 2004.
- Bases de dades municipals i inframunicipals de l'Idescat. Institut Català d'Estadística. Any 2003,2005 i 2006.